宁明桐棉风电场工程

第四十五次监理会议纪要

常州正衡电力工程监理有限公司

监理例会会议纪要

工程名称：宁明桐棉风电场工程　　编号：ZHJL-HYJY-045

会议地点	项目部		会议时间	2022.1.2
会议主持人	苗守明	会议主题	进度、质量、安全	
参会单位	宁明县中汇新能源有限公司			
	常州正衡电力工程监理有限公司			
	西安西电新能源有限公司			
	山东鸿华建筑安装有限公司			
	安徽省福慧多能源投资建设有限公司			
	广西泰能工程咨询有限公司			
	广西悦捷电力工程有限公司			

监理例会内容：

一、业主单位：

1、生产单位做好并网发电准备工作，人员、工器具必须到位。

2、箱变与箱变基础缝隙处理到位。

3、每台风机吊装前吊具要认真检查一遍，一机一检查，一机一个操作票。

4、做好防火封堵，并进行核查。

5、总包尽快组织厂家进行设备联调。

6、天气潮湿，电缆头制作、接线时要认真核查。

7、升压站设备已带电，要采取防护措施。

8、送电前施工方要留备施工人员。

9、升压站加快施工进度，并网发电前给生产单位提供2个休息间，供生产单位使用。

10、主变相序问题需总包提供承诺书。

二、监理单位：

1、对已施工完成的风机塔筒内的接地连接进行抽查，是否符合规范要求。

2、总包报验要符合报验程序，施工完成、自检后再报验。

3、3#风机叶片破损已修复，厂家需出具承诺书。

4、小号线道路需采取措施，在大雾天气达到设备运输、主吊转场要求。

三、施工单位：

总包：

1、升压站施工完成后垃圾尽快清理干净。

2、继保室室抗静电地板尽快施工。

3、升压站视频监控基础尽快施工完成。

4、集电线路警示牌、相序牌、桩号牌、耐压试验尽快施工完成。

5、对侧站、升压站最近会完成电网验收。

6、已拿到质检站并网通知书、并网手续已办理完成。

7、计划本月 10 号并网发电。

四、需要协调解决的问题：

分包：无

外线： 无

检修道路：无

拌和站：无

集电线路：无

风机基础：无

升压站：无

本周工程完成：

进场道路：

检修道路：无。

外送线路： 无。

风机基础：

6#箱变基础钢格栅、鹅卵石铺设完成，回填完成；3#箱变基础回填完成。

集电线路：

基础开挖完成 1 基，基础浇筑完成 1 基，接地敷设完成 3 基，完成 5 号风机箱变整改工作。

场外清障：

转弯半径不足处道路拓宽完成；树木砍伐完成；电信部门，通信光缆改造完成；桥梁加固完成。

升压站：

生产区道路开挖及级配碎石铺设 90%；生产区隔离围栏安装 50%；相应调试完成 90%；综合楼二楼地砖铺贴，完成 90%；围墙基础浇筑混凝土，完成 75%；围墙基础模板压顶模板拆除，完成 75%；围墙基础模板安装，完成 75%；综合楼污水管道及一体化污水处理系统安装 70%；材料库及车库承台基础，完成 100%；综合楼外墙瓷砖粘贴 50%；铜排母线及桥架安装，完成 80%；电缆沟防火封堵 80%；配电楼楼梯敷设及平台围栏安装，完成 90%；盘柜防火封堵 30%；综合楼刮白 70%；综合楼吊顶安装 90%。

环水保：无。

吊装：5#电装验收；6#电装完成；3#吊装完成。

对侧站：

1)、已完成所有设备基础浇筑；

2)、已完成所有构架基础开挖及浇筑；

3)、土建基础正在养护；

4)、电气二次设备就位安装完成 100%；

5)、电缆敷设完成 100%。

6)、电气二次保护设备安装调试完成 20%

下周工程计划：

1、场内外道路及风机平台工程：

25#检修道路开进 200 米至至 k2+165 处；19#吊装平台开挖 60%；4#吊装平台开挖 20%。

场外清障：继续整修道路、转弯扩宽、树木砍伐，为机舱、风叶进场具备条件。

2、集电线路

完成 6 号风机电缆头制作；完成 3 基基础开挖。

升压站：

相应调试完成 100%；围墙基础浇筑混凝土完成 100%；围墙基础模板压顶模板拆除完成 100%；围墙基础模板安装完成 100%；铜排母线及桥架安装完成 100%；35kV 开关柜母排安装完成 100%；综合楼一楼贴砖完成 100%；围墙完成 100%；电缆沟防火封堵、配电区域卫生清理；配电楼装修完成；生产区隔离围栏安装 100%；生产区道路硬化完成 100%；综合楼污水管道安装完成 100%；综合楼外墙贴砖完成 100%；升压站室外照明安装完成 50%；电缆沟及盘柜防火封堵完成 100%；配电楼、消防水泵房及消

防水池钢爬梯安装完成100%；配电楼、综合楼室内灯具安装完成100%。

4、风机基础

3#箱变基础钢格栅鹅卵石铺设完成回填；7#箱变基础根据吊装进度定开挖时间。

吊装工程

整改6#机位消缺；3#整机验收；主吊转场7#机位，根据天气、设备进度，完成7#机位吊装工作。

对端侧改造

电气二次保护设备安装调试累计完成100%。

安全例会内容：

业主：

疫情加重，各单位做好年前施工疫情防控工作，做到加强现场管理，严格把控外来人员。

送电前将组织进行一次安全大检查。

吊装单位需对施工人员进行三级安全教育及技术交底，监理检查其学习资料及交底记录。

监理：

2022年春节即将来临，为防止春节期间安全生产事故的发生，在节假日之前要进行一次安全自查。自查的主要内容包括：施工现场用电安全、留守人员宿舍防火安全以及防盗管理。停工的施工现场必须切断临时用电，无人使用的宿舍、办公区等切断用电。不符合要求存在安全隐患的电线、设施要及时维修更换与清理。要求施工单位做好以下工作。

1、现场要落实春节期间管理人员值班、带班制度。节日期间，现场要安排好专人值班，严肃值班纪律，坚守岗位，尽职尽责，做好上情下达，下情上报工作；值班电话及值班安排于1月15日前报监理和建设单位，以便核实。

2、施工项目部主要负责人要在放假前要亲自组织，对在建工程施工现场的安全生产以及施工措施的落实情况进行全面、细致排查。重点是用电安全，防积水、坍塌等建筑工地安全隐患、安全施工措施及监控、应急措施，建筑施工安全防护设施和个人防护用品，火灾预防措施及消防设施配备，民工留住现象等，全力预防火灾、触电、人员高处坠落等恶性事故发生。

3、放假的工地要将工地封闭，保管好现场财料，按要求配置灭火器材，加强值班和安全保卫工作，禁止闲杂人员特别是儿童进入施工现场，要做好临边防护，带电体要设立明显警示标志。

4、严禁值班人员夜间在工地用煤火、柴火、易燃有害物品点燃取暖，严防火灾和煤气中毒事故发生

总包：

现场加强安全文明施工建设力度。

各方做好疫情防控工作。

后附会议签到表

主送单位	宁明县中汇新能源有限公司、西安西电新能源有限公司		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022.1.2

注：会议纪要由监理项目部起草，一式三份，监理方、业主方、施工方各一份。