会 议 纪 要

工程名称：浙江天能动力能源有限公司屋顶分布式光伏发电项目　　编号:JXM8-ZHJL-029

会议地点	天能项目部会议室	会议时间	2022.10.18 14:00
会议主持人	李大超		
会议主题：项目周例会			
参会人员：殷向阳 贝振飞 李大超 黄辉 陈士元			

会议主要内容：

一、**施工单位**

1、初验整改：三期基本完成，四期完成 70%。一二期已整改回复。

2、水系统：一二期已通水，三期基本完成，四期正在施工。

3、组件污染问题：先清洗一部分，厂房排风扇用防护网防护；无法做防护网或污染较严重的拆除移位。

4、资料已基本完成，正在归档整理。

5、二期增容：尾工正在落实，通信卡正在申请。

6、以上事项未完成工作在本月 20 日左右落实到位。

二、**监理单位**

7、上周将对一期进行初验复验，复验问题整理完成后下发。初验工作要确保整改质量。

8、水清洗确保时间节点前完成。

9、二期增容尾工：认真收尾，不留尾巴。桥架接地线拆除后要重新安装；接地扁铁有与屋面接触现象等等尾工事宜。

10、三四期防雷接地检测工作尽快安排检测。

11、交流电缆桥架有几排支架倾斜，有的支架夹具与瓦楞脱落，请在验收前完成。

12、逆变器铭牌、标牌、电缆号牌现场有的不一致，请仔细检查核实。

13、目视化管理的具体落实。

14、施工安全：虽然是尾工，整改，要注意安全。现场工人的安全帽等劳保用品务必正确穿戴和使用，气楼作业不得靠近临边。

15、请施工单位本周组织所有施工人员进行一次全员安全交底会。

16、灭火器及安全工器具准备情况。

三、建设单位

1、过滤网什么时候到，什么时候安装，安装后要持续观察成效。

2、水系统安装人员有几个人，现场安装人员总共有几个人。

3、提高安全意识，对临时人员做好安全培训教育，保证临时人员安全和杜绝发生违章行为。

4、灭火器、标识牌什么时候就位到位、除锈工作什么时候完成，请尽快落实。 5、现场可视化管理的工作要落实到位。 6、争取 20 日完成所有工作。			
主送单位	建设单位：长兴智旺新能源科技有限公司 总包单位：海宁科茂微电网技术有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2022 年 10 月 18 日 星期二

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发

签　发：夏新华

会议签到表

项目名称：浙江天能动力能源有限公司分布式光伏发电项目

会议主题：项目例会会议

会议日期：2022 年 10 月 17 日

序号	姓　　名	单　　位
1		
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	常州[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	陈士元	[illegible]
6	殷向阳	上海电力
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		