# 会 议 纪 要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-025

签 发：贲 振 军

| 会议地点 | 项 目 部 办 公 室 | 会议时间 | 2023 年 08 月 28 日 |
|---|---|---|---|
| 会议主持人 | 贲 振 军 | | |
| 会议主题：施工质量、安全、进度。 | | | |

会议内容：

一、项目总体建设进度汇总：

1.升压站地块土方回填作业累计完成 896 车约 17920m³，累计完成土方工作量的 81.55%；

2.光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩累计到场 2747 根，累计到场工作量的 14.768%；

3.光伏区 D 地块预应力高强混凝土管桩累计打桩完成 2591 根，累计完成工作量的 13.93%；（1#方阵 1093 根 3#方阵 182 根 7#方阵 126 根 10#方阵 909 根 11#方阵 281 根）

4.光伏区 D 地块鱼塘间道路土方回填累计完成 70%。

二、建设单位项目部

1.升压站的图纸本周内出具完成，后续将进行图纸会审；

2.要求施工单位与西南院沟通确认光伏区 D 地块 11#方阵及 10#方阵最新工作量，同时出具正式蓝图；

3.要求施工单位报验光伏支架基础桩头除锈和防腐的施工方案，安排人员同步进行施工；

4.要求施工单位按照设计及规范要求控制好桩基的垂直度及水平度，误差较大的及时进行整改；

5.防洪道路坑洼不平，要求施工单位及时进行修复，保证道路畅通；

6.光伏区 B 地块场内道路四周杂草较多，要求施工单位安排人员和机械及时进行清理，避免发生火灾，排除安全隐患。

三、监理单位项目部：

1.升压站地块土方回填进度缓慢，克服困难加快施工速度，目前把现场的土方推平

碾压完成后实测标高，确定剩余土方量，同步采用灌砂法进行第四次压实度检测，然后再进行土方回填作业，及时提供第二三次压实度检测报告；

2. 光伏区 D 地块的桩基已经施工完成 2591 根，将近 10 兆瓦的工作量，要求施工单位及时上报光伏支架材料进场计划和安装人员进场计划，做好同步施工的准备工作；

3. 要求施工单位及时清理光伏区鱼塘间田埂的杂草，同时布置好光伏支架和组件的堆放场地；

4. 光伏区 10#方阵和 11#方阵可以进行桩基承载力检测试验，要求施工单位及时联系检测单位到场进行检测，及时出具 1#方阵的桩基承载力试验报告；

5. 要求施工单位重新搭设打桩船的防雨棚，确保电气设备不被雨淋，定期对设备进行检修，排除安全隐患；

6. 要求施工单位及时安装光伏区入口处的安全标识牌。

四、施工单位项目部

1. 光伏区 D 地块场内道路上有部分 10kV 变压器对打桩施工造成影响，协调相关产权单位进行拆除工作；

2. 光伏区 11#方阵打桩完成后，将打桩船移至 10#方阵，自南向北打桩至 1#方阵后，西侧鱼塘全部完成后再将打桩船移至 2#方阵，自北向南打桩；

3. 光伏区 10#、11#方阵容量有变动，希望建设单位与设计院沟通明确 10#、11#方阵工作量并出具变更通知；

4. 升压站地块回填土预计剩余 290 车左右的工作量，如果天气好转下周回填土将全部回填碾压完成。

| | |
|---|---|
| 主送单位 | 海丰通威渔光科技有限公司 |
| 抄送单位 | 浙江阳明电力建设有限公司 |
| 发文单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 发文时间 | 2023 年 08 月 28 日 星期一 |

常州正衡电力工程监理有限公司

# 会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目　　日期：2023年8月28日

| 序号 | 姓　名 | 参建单位名称 | 职务/职称 | 联系电话 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 叶[illegible] | 海丰通威渔光科技有限公司 | 现场经理 | 13735424724 |
| 02 | 鲍[illegible] | 海丰通威渔光科技有限公司 | 副总经理 | 15867126045 |
| 03 | [illegible] | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 总监代表 | 17190693789 |
| 04 | [illegible] | 浙江阳明电力建设有限公司 | 项目经理 | 16628757788 |
| 05 | [illegible] | 浙江阳明电力建设有限公司 | 施工员 | 13755101031 |
| 06 | [illegible] | 浙江阳明电力建设有限公司 | 施工员 | 18356301212 |
| 07 | [illegible] | 浙江阳明电力建设有限公司 | 质检员 | 13335556979 |
| 08 | [illegible] | 浙江阳明电力建设有限公司 | 技术负责人 | 13966734530 |
| 09 | | | | |
| 10 | | | | |
| 11 | | | | |
| 12 | | | | |
| 13 | | | | |
| 14 | | | | |
| 15 | | | | |
| 16 | | | | |
| 17 | | | | |
| 18 | | | | |

广东省，汕尾市 | 2023.08.28 10:34