会 议 纪 要

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

编 号：ZHJL-HFTW-HYJY-003

签 发：贲 振 军

会议地点	海丰县赤坑镇南土村施工项目部	会议时间	2022 年 09 月 27 日
会议主持人	贲 振 军		
会议主题：施工质量、安全、进度。			

会议内容：

一、施工单位：

1.光伏区 B 区进场道路施工完成 100%；

2.打桩设备进场组装、调试完成，试桩完成；

3.光伏区 B 区内 PHC 管桩进场 18 根；

4.光伏区 B 区鱼塘内支架及养鱼设备清理完成 60%。

二、业主对施工单位的要求：

1.要求施工单位本周内必须完成前期开工资料的报验工作；

2.要求施工单位上报光伏支架、光伏组件、逆变器等材料设备的进场计划；

3.PHC 管桩抗压、抗拔、水平荷载试验完成之后开展鱼塘内打桩工作，所有施工节点按照横道图执行；

4.定于每周五 16:00，联合监理项目部、施工单位项目部一起对施工现场进行安全检查，杜绝习惯性违章，排除安全隐患；

5.要求施工单位项目部做好防疫工作，备足防疫用品，对每个新进场的施工人员做好健康情况登记，所有施工人员每周进行一次核酸检测。

三、监理项目部本周检查施工现场发现的问题汇总：

1.管桩荷载试验检测单位未确定，导致打桩施工无法进行，施工进度滞后；

2.施工人员习惯性违章较多，专职安全员未到场；

3.施工单位未提供人员的三级安全教育、安全技术交底记录及人员保险；

4.施工单位未提供施工机械及特种作业人员的资格证书。

四、监理项目部对施工单位的要求：

质量、进度方面：

1. PHC 管桩、光伏支架、组件施工时，必须严格按照图纸及有关技术文件施工，工序开工前向监理项目部报审施工方案和技术交底，经监理工程师审查合格批准后方可进行实施；工序完成自检合格后，报监理工程师进行验收，经监理工程师验收合格后方可进行下道工序；

2. 对进场的原材料必须进行报验，监理工程师检验合格后方允许进场使用；

3. 要求施工单位对监理工程师在现场巡视过程中发现的质量问题及时进行整改，监理工程师对整改的结果进行复验，确保工程质量合格，不留隐患。

安全方面：

1. 要求施工单位提供施工人员的三级安全教育及安全技术交底记录；

2. 施工单位加强现场安全管理，配备专职的安全员，对新入场人员进行安全教育培训，增强施工人员的安全意识，对新进场的机械设备进行检查，对操作人员资质进行核实，必须在有效期内，确保施工安全零事故，每个施工点位必须配备监护人员，发现安全隐患及时排除，严禁以包代管；

3. 施工人员进入现场必须正确佩戴安全帽、水上作业必须穿着救生衣，施工现场严禁吸烟、严禁酒后作业；

4. 新进场的施工人员必须要做好防疫检测工作，进场时必须提供健康码、行程码及 48 小时内核酸检测报告，合格后方可进场施工。

主送单位	海丰通威渔光科技有限公司
抄送单位	浙江阳明电力建设有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2022 年 09 月 27 日星期二

海丰通威120MWp渔光产
业园光伏发电项目
拍 摄 时 间：2022.09.27 星期二 10:10
备　　注：第三次监理例会
建 设 单 位：海丰通威渔光科技有限公司
监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司
施 工 单 位：浙江阳明电力建设有限公司
今日水印相机
贲振军拍摄

海丰通威120MWp渔光产
业园光伏发电项目
拍 摄 时 间：2022.09.27 星期二 10:10
备　　注：第三次监理例会
建 设 单 位：海丰通威渔光科技有限公司
监 理 单 位：常州正衡电力工程监理有限公司
施 工 单 位：浙江阳明电力建设有限公司
今日水印相机
贲振军拍摄

常州正衡电力工程监理有限公司

会议签到表

工程名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目　　日期：2022年09月27日

序号	姓　名	参建单位名称	职务/职称	联系电话
01	叶[illegible]	海丰通威渔光产业技有限公司	工程经理	13735424724
02	黄振华	常州正衡电力工程监理有限公司	总监代表	13582453199
03	庆[illegible]	浙江阳明电力建设有限公司	项目经理	16628757788
04	谢[illegible]	浙江阳明电力建设有限公司	项目副经理	18326652029
05	薛[illegible]	浙江阳明电力建设有限公司	技术负责人	13005488501
06	李兴洋	浙江阳明电力建设有限公司	技术员	15812183983
07	朱[illegible]	浙江阳明电力建设有限公司	资料员	13335554979
08	刘[illegible]	浙江阳明电力建设有限公司	现场[illegible]	13955101031
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				