第九次 工 程 例 会 会 议 纪 要

工程名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集团经济抱团光伏产业项目　编号：ZHJL--09

会议地点	承德市丰宁满族自治县万胜永乡光伏项目部办公室	会议时间	2022 年 11 月 25 日
会议主持人	黎建光	参加人员	见签到表
会议议题	进度、安全、质量		

监理单位：黎建光

总监代表黎建光对上次例会提出的几个要求进行回顾，要求总包单位认真执行周计划。其次听取施工单位对本周进度情况及下周施工计划的汇报。

施工单位：董志勇

本周施工完成量：

1、支架安装完成 15%，组件安装完成 20%；

2、交流电缆敷设完成 60%，背板线连接完成 20%；

3、围栏材料分散完成，箱变进场安装完成；

下周施工计划安排：

1、电缆终端制作完成；

2、3 号山支架组件安装完成，1 号山支架安装完成；

3、箱变进场，设备基础接地安装完成；

张延生

材料：1、6 米支架立柱厂家准备发货，抱箍 2 厂家准备发货。

2、1 号山接地沟及时回复注意水土流失保护。防雷接地电阻自测。

需要协调解决问题：

暂无；

监理单位：黎建光

1、施工人员进入施工现场必须佩戴安全帽，劳保用品是保护工人自身安全，天气寒冷可以配备棉安全帽；

2、现场安装产生垃圾及剩余材料及时清理，要工完料净场地清，加强现场管理力度；

3、下周天气变化无常，冷空气、大风会时常光顾施工现场合理安排好施工工作；

4、巡检支架安装有以下问题需要消缺整改：

1）1 号山 9、10 排西侧方阵角度在 28.5 度至 35 度不符合设计要求（7 组方阵）；

2）3 号山立柱拉撑抱箍安装与图纸不符；

3）1 号山组串与组串之间距离小于 20 公分的两组组串高度保持一致；

5、规范规定现场所有热浸锌材料不允许打眼、切割，根据情况出现打眼、切割现象做好防腐事宜；

6、进场材料做好出入库记录工作，控制成本，减少流失；

7、现场施工工具角度仪正确使用，施工单位统一刻度培训；

8、各施工工序的施工方案、施工工艺、施工技术交底要求不能停留在纸面上，明确到各个工序施工人员班组里面，不准现场出现问题工人回答一致，不知道或没有人告诉。

建设单位：

1、现场道路进行半硬化处理防止扬尘；

2、做好当地公共关系处理；

河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业发电项目监理部

2022 年 3 月 28 日

壮大集体经济抱团光伏产业会议签到表

项目名称：河北承德市丰宁县 5.94MW 壮大集体经济抱团光伏产业项目　　　2022 年 11 月 25 日

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1				
2	[illegible]	常州正衡	负责人	15762835718
3	张延生	壹天太阳	经办人员	18651793375
4	董长房	〃	〃	15612668591
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				

河北承德市丰宁县5.94MW壮大
集体经济抱团光伏产业项目
计　　数：72
施工区域：办公室
施工内容：例会
拍摄时间：2022.11.25 10:17
地　　点：丰宁满族自治县·301省道
海　　拔：41.8米
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
今日水印
-相机-
真实时间
防伪 GEY3LHNCYT6TLX

河北承德市丰宁县5.94MW壮大
集体经济抱团光伏产业项目
计　　数：69
施工区域：办公室
施工内容：例会
拍摄时间：2022.11.25 10:10
地　　点：丰宁满族自治县·301省道
海　　拔：41.8米
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
今日水印
-相机-
真实时间
防伪 D2642CKYM9KEMN