会 议 纪 要

工程名称：山西省太原市晋源区 17 万千瓦屋顶分布式光伏发电项目　　编号：ZHJL-SXTY-055

签发：陈渝

会议地点	太原市金谷仓大厦六层会议室	会议时间	2024 年 07 月 19 日
会议主持人	陈 渝		

会议主题：山西省太原市分布式光伏发电项目安全、进度、质量活动周例会

会议内容

2024 年 07 月 19 日（周五）14:00，常州正衡电力工程监理有限公司召开监理例会，有山西上电晴鸿新能源有限公司、山西弘基电力工程有限公司、北格电力有限公司、通号工程局集团城建工程有限公司出席。

施工单位：

一、完成情况：

晋源区

本月计划获取工作面（/）户。本周实际获取工作面（/）户，项目累计获取工作面（69）户（已对不能做的户数、缺少合同、荷载报告户相应核减），累计获取资源 2736KW。

普国合同签订沟通中。交城大棚、养殖场;项目已备案，正审核接入方案。配合设计单位布置平面图及桩点位图。清徐东于镇水屯营村工商业;图纸完成，工人进场培训，进场 5 部爬梯和围栏材料，焊接组装。备案情况户用;本周完成备案(0)MWp，累计已完成(2.74)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。工商业：本周完成备案(4)MWp，累计已完成(11.5)MWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。大棚、养殖场：本周完成备案(0)MWp，累计已完成(OMWp 备案。其中，已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。具备并网条件累计已安装完成(2.74)MWp，完成总量的（1.61）%。并网情况项目共并网(2.74)MWp,完成总量的（1.61）%。

尖草坪区

本月计划获取工作面（0）户。本周实际获取工作面（0）户，累计获取工作面 11 户，施工 1 队获取工作面 7 户；施工 2 队获取工作面 4 户。

尖草坪区户用，11 户已并网。工商业广立机床设备厂一期彩钢瓦屋顶施工完毕，已并

网 3.855MW，混凝土屋顶彩钢瓦、组件安装；广立机床设备厂二期，等待并网。 赵家山一期二期场地平整、桩基施工已完成，电杆五金、支架、组件、龙骨安装中。备案情况本周完成备案(0)MWp。具备并网条件本周计划安装（0）MWp。本周实际安装完成(0)MWp。并网情况计划本月向电网递交（0）户并网审核资料。本周计划向电网递交（0）户并网审核资料，实际递交（0）户并网审核资料。本周电表获取/安装（1）块，本周并网(0.038)KW，本月累计并网(0.038)KW。户用支架累计完成 0.446MW，组件累计完成 0.446MW，逆变器累计完成 12 台，并网完成 11 户，并网 0.446MW。广立一期支架安装 3.88MW，组件安装 3.88MW，逆变器安装 12 台，箱变安装 2 台，完成并网 3.855MW，累计完成率 96.18%。广立二期支架安装 2.827MW，组件安装 2.827MW，逆变器安装 7 台，箱变安装 1 台，电缆支架(桥架)安装 3300 米，直流电缆施工 3.08 万米，交流控制电缆 2000 米，接地扁铁安装 3600 米。备案情况累计已完成(25.254)MWp 备案，其中已完成安装后补备案(0)MWp，新备案(0)MWp。具备并网条件累计已安装完成(7.127)MWp，完成总量的（23.52）%，并网情况项目共并网(4.262)MW,完成总量的（14.2）%。

晋源区 物资到货情况

本周到货

1、本周支架到货(0)吨，累计到货(504.580)吨。2、本周组件到货(0）MW，累计到货(24.218)MW，达到总量的(14.2)%。3、本周逆变器到货(0)台，累计到货(494)台，达到总量的(11.71)%。4、本周直流电缆到货（0）万米，累计到货（23.0112）万米。

下周计划到货

1、下周支架计划到货(0)吨。2、下周组件计划到货(0)MW。3、下周逆变器计划到货(0)台。4、下周直流电缆计划到货（0）万米。5、下周交流电缆计划到货（0）万米。6、下周铝合金导轨计划到货（0）万米。

尖草坪区 物资到货情况

本周到货

1.本周支架到货(0)吨，累计到货(934.9)吨。2.本周组件到货(0)MW，累计到货(38.2)MW，达到总量的(127)%。3.本周逆变器到货(0)台，累计到货(32)台。4.本周直流电缆到货（0）万米，累计到货（9.3）万米。5.本周交流电缆到货（0）万米，累计到货（0.308）万米。6.本周管桩到货（0）根，累计到货（5333）根。7.本周赵家山支架到货（0）吨，

累计到货（1242.31）吨。8.本周铝合金导轨到货（0）米，累计到货（3.04）万米。9.本周 400KVA 台变到货（0）台，累计到货（30）台。10.本周 JP 柜到货（0）台，累计到货（30 ）台。11.本周 585 组件到货（0）MW，累计到货（5）MW。12.本周大棚龙骨到货（0）车，累计到货（2）车。13、本周外线电缆到货（19450）米，累计到货（19450）米。

下周计划到货

1.下周支架计划到货(0)吨。2.下周组件计划到货(5)MW。3.下周逆变器计划到货(80)台。4.下周直流电缆计划到货（0）万米（红色）。5.下周交流电缆计划到货（0）万米。6.下周铝合金导轨计划到货（0）万米。7.下周 PHC 桩计划进场（0）米。

二、下周施工计划：

17 万项目 东于镇

施工人员合计 15 人。 东于水屯营村工商业：爬梯围栏安装，厂房加固，外线进场摸排现场线路。

尖草坪区

下周计划获取工作面（0）户。户用：施工人员合计 2 人。工商业：施工人员合计 42 人。计划广立一期混凝土屋面安装组件，二期外线单位完成并网。赵家山项目大棚支架、龙骨正常安装。

监理单位：

安全

1、夏季伏天高温天气，施工人员应避开天气炎热时段施工，施工现场必须配备防暑药品（如藿香正气水）和盐汽水；高处施工必须有施工操作平台（升降车或移动脚手架）且全程佩戴安全帽安全带，安全帽带安全带要时刻牢系，要求施工单位加强现场安全管理。

2、赵家山项目现场道路崎岖坑洼、尘土太厚，要求继续道路整修，现场加强洒水减少尘土飞扬；现场监控设备尽快完成；组件安装后要及时紧固螺栓，确保组件牢固；现场过路电缆要求埋地或者采取保护措施避免车辆碾压。

3、清徐县东于镇水屯营洗煤厂彩钢瓦屋顶，施工前应将上屋标准爬梯、屋顶临边永久防护、屋顶安全生命线、屋顶加固全部完成后方可上人进行施工，屋顶采光带区域要求必须安装防护围栏进行硬隔离且施工方案中要编制安全技术措施。

质量、进度

1、尖草坪区广立一期、二期、农村户用已完工程需要整改的地方尽快安排施工人员

进行整改，总包单位自检合格后上报检查，施工过程中的资料尽快整理上报，具备验收条件的尽快上报进行验收工作。

2、尖草坪区赵家山项目大棚支架缺少檩条连接件，要求施工单位尽快联系厂家到货。

3、广立一期混凝土屋顶施工进度缓慢，要求施工单位加快施工进度在本月底前完成并网，混凝土屋顶支架厂区业主要求必须全部安装彩钢瓦，屋顶支架彩钢瓦施工蓝图要求设计单位尽快完成。广立二期明确要求必须在 7 月 25 日前完成并网；箱变的通讯柜尽快完成安装。

4、万柏林区普国装饰城合同签订尽快沟通完成开始施工；清徐县东于镇水屯营洗煤厂施工方案、人员入场培训教育记录、特种作业人员证书尽快进行报审。

建设单位:

1、尖草坪区广立一期混凝土屋顶要求加快施工进度，在本月底前完成并网；一期已完工程尽快组织验收，箱变的通讯柜尽快完成安装，混凝土屋顶全部安装彩钢瓦；2#箱变平台存在的问题尽快进行整改；广立二期明确要求必须在 7 月 25 日前完成并网。

2、尖草坪区赵家山项目要求加快龙骨安装进度，大棚支架檩条连接件尽快联系厂家到货；环网柜要尽快入场不能影响施工进度，前期土地平整的机械费用由谁承担应尽快确定下来；逆变器至汇流箱段低压电缆布设方式应尽快确定下来。

3、晋源区户用拉闸断电问题施工单位应加强沟通协调，找出问题原因尽快妥善解决；万柏林区普国装饰城抓紧沟通协商合同事宜。交城项目紧跟审批尽快开始报装工作。

4、清徐县东于镇水屯营洗煤厂彩钢瓦屋顶，施工前应将上屋标准爬梯、屋顶临边永久防护、屋顶安全生命线、屋顶加固全部完成后方可上人进行施工，屋顶采光带区域要求必须安装防护围栏进行硬隔离且施工方案中要编制安全技术措施。

5、交城项目要求图纸材料清单和仓库现有材料进行仔细盘点，同设计沟通将逆变器、箱变型号数量提前统计出来，与仓库对接将需求数量提前提报物资计划。

6、各区域施工单位遇到户用有问题诉求时可直接联系贺志磊本人进行解决。

7、各区域应紧抓工期节点，尽最大努力完成并网。

主送单位	山西上电启睿新能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024 年 07 月 19 日

工程现场照片

山西省太原市晋源区
17万千瓦分布式光
伏发电项目
今日水印相机
你的名字

今日水印
相机

今日水印
相机

今日水印
相机

今日水印相机
你的名字

地图加载失败
点击刷新
施工区域：东于水屯营村工商业
施工内容：技术交底，安全培训
拍摄时间：2024.07.19 11:00
天　　气：
施工单位：通号工程局集团城建工程有限公司
监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司
今日水印
相机真实时间

今日水印
相机

监理例会会议签到表

地点：金合仓大厦六层

项目名称：太原市晋源区17万千瓦屋顶分布式光伏发电项目　　2024年07月19日五

序号	姓名	单位名称	职务	电话
1	[illegible]	长江生态	副总经理	
2	[illegible]	长江生态		
3	常斌	长江生态		
4	[illegible]	长江生态		
5	[illegible]	通号		
6	[illegible]	[illegible]		
7	[illegible]	[illegible]		
8	薛伟明	通号	项目经理	
9	陈渝	常州正衡	负责人	
10	[illegible]	常州正衡	资料员	
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				