会 议 纪 要

工程名称：新沂市 35 万千瓦（一期 25 万千瓦）户用分布式光伏发电项目　　编号:SDSH-HY-012

会议地点	腾讯会议	会议时间	2023.8.26 19:00
会议主持人	张望		

会议主题：每周例会及安全会议

参会人员：张望 陈城 吕宇豪 张俊 刘伟 张瑞雪　匡笑达 胡胜勇 谭明军

会议主要内容：

1. 施工队负责人汇报每周现场施工情况，包括安全、进度、质量等，以及现场施工遇到的困难和问题：主要是城管执法局干涉以及农户反悔情况频发

2. 工程部刘伟经理汇报每周现场安装情况，目前安装人员基本上能跟上开发进度，主要涉及到开发量不足，有施工人员闲置，需要开发部人员提高质量和开发进度

3. 开发部张瑞雪汇报每周开发情况及遇到的困难：主要是同行竞争激烈，开发人员流动性大，开发业务费比其他公司低，给到农户的费用也不高，还需要把握自己的优势去做开发

4. 仓库汇报每周仓库情况，包括金库出库情况，材料到货检查情况等

5. 并网部门汇报每周并网进度及提交资料情况，目前并网累计 12 户，需要继续跟供电局协调沟通出表事宜，提高并网进度

6. 监理对安全、质量、进度等进行培训及要求：现场每天施工安全必须把控好，工人安全帽、安全带、安全绳，临边措施等做好防护措施；每日站班会安全交底必须做到每人告知签字，落实到位；施工质量按照图纸规范要求施工，切勿为达到施工进度而偷工减料等不符合要求的施工。

主送单位	建设单位：新沂上电申宏新能源有限公司 总包单位：安徽跨江电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2023 年 8 月 24 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发　　总监理工程师：张望

常州正衡电力工程监理有限公司 新沂市35万千瓦（一期25万千瓦）户用分布式光伏项目 监理项目部