月安全会会议纪要

工程名称：上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目

编号：SHCT -ZHJL-AQH-08

会议地点	项目办公室	会议时间	2024 年 7 月 29 日
会议主持人	田在欣		

会议主题：，本月安全工作情况以及下月安全工作安排。

本次会议内容：

本月采取的安全措施情况：

1、所有进场工人都进行了三级安全教育培训及安全考试。

2、每日早班会都进行了安全交底。

3、已购买了保险。

4、施工现场已张贴了安全标识及施工铭牌。

5、开挖的施工现场都拉有警示带，开挖的坑道都做了围栏防护。

6、水池上方拉设了防护网、施工人员佩戴了安全带、生命绳、救生衣。

本月存在的安全问题：

1、一个吊篮下方未拉设防护网；2、一处拉好的防护网中间没连接好有空当。3、有的防护网拉设存在松垮现象。(现场第一时间都进行了整改)

下月安全要求：

1、早站班会安全交底做纸质板的内容，被交底人员签到。

2、安全员、监督员到达现场后大型机械设备方能启动施工。

3、落实所有安全技术方案措施和人身防护用品。

4、特殊工种人员必须持证上岗。

5、做好防高温工作合理安排施工时间，施工现场要配备中暑药品和降温用品。

6、高空作业人员必须有高处作业证

7、沉淀池钢索和组件安装，施工人员挂双钩安全带，水池上面拉安全网，拉设要拉紧不得有松垮现象。

扫描全能王 创建

主送单位	上海电力安装第一工程有限公司(项目部)		
抄送单位	上海申能投资发展有限公司（项目部）		
发文单位	上海城投竹园污水处理分公司二期 8.18MW 分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2024 年 7 月 29 日

常州正衡电力工程监理有限公司
上海城投竹园污水处理分公司二期8.18MW分布式光伏发电项目监理项目部

扫描全能王 创建

月例会 会议签到表

时间：2024年7月29日

姓　名	工作单位	职务/职称	电　话	邮箱
杨洪雷	中航	项目经理	15300686517	
王成功	监理	公代	13080110556	
王建	上电一	现场管理	13786186032	
杨金	上电一	现场管理	13651984206	
张清灿	上电一	/	15086632208	
陈勇	上电一	/	17671454857	
刘玉叔	东软	现场管理	19106109345	
孙张	东软	现场管理	19106758111	
高国钧	开福	现场管理	13761586367	

扫描全能王 创建