JXM8*：会议纪要

会 议 纪 要

工程名称：青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目 编号：ZHJL-HYJY-022

会议地点	总包会议室	会议时间	2024 年 06 月 21 日
会议主持人	贾金光	参会人员	签到表附后

会议主题：
青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目工程第二十二次监理会议

会议内容：

一、施工单位汇报工作情况

1、打孔完成

2、浇筑 40 个剩余 178

3、无人机散料 44 组

4、支架安装 21 组，

7、2#箱变箱变平台制作

二、下周工作计划：

1、4#1#浇筑

2、支架散料；

3、箱变平台围栏制作；

4、支架安装，组件安装；

三、监理单位要求

安全：

1、本周常规违章太多了基本上每天都有罚款单下去后加强安全培训，做好安全教育；

2、下次监理例会分包安全员也要到场，无缘无故不参加监理例会的要考核了。

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

4、不合格的安全帽明天都换了，现场在发现带不合格安全帽要考核了；

5、马上进入雨季车辆人员一定要注意安全，上午下大雨了下午就不要上山施工了；

6、炎热酷暑天气要注意做好施工人员防署降温措施；调整作息时间一定要防止中暑；

9、施工现场禁止吸烟，动火作业要提前通知业主开防火票同时还要做好防火措施，并配备灭火器；

10、明天现场生活垃圾和烟头及时清理；

质量

1、拉拔试验什么时候做；（7 月份做）

2、过程资料要同步；

3、浇筑过程严格按要求施工；

4、增加人员什么时候到位；

业主单位的要求：

1、要求 6 月底要并一台逆变器；

2、尽快增加人员安装支架，联系单以下，在一周内未增加人员的话将下发考核单；

3、5#逆变器 12 个支路；8#逆变器 17 个支路；

4、28 号最少并一台逆变器的容量，安装完成具备并网条件；如完不成要考核

5、箱变平台围栏尽快施工

6、明天安排人打 8 号逆变器电缆过路穿过去看看电缆是否够长如不够长尽快接；在把逆变器和 4 平方电缆一起带上去；

7、接线材料明天买回来准备好

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

9、根据现场实际情况接线调整，后期图纸在变更；

10、缺失的材料抓紧报，不要影响现场进度；

主送单位	上海能辉科技股份有限公司(总包项目部)		
抄送单位	秦皇岛申睿太阳能发电有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司青龙满族自治县肖营子镇 4MW 地面分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2024 年 06 月 21 日

夸克扫描王
极速扫描，就是高效

青龙满族自治县肖营子镇4MW地面分布式光伏发电项目会议签到表　　022

姓　　名	工作单位	职务/职称	电　　话
[illegible]	华北公司	工程负责	15934216468
贾金龙	正衡监理	总代	18266529010
[illegible]	上海[illegible]	专业总	18758494448
[illegible]	上海[illegible]	审核员	15371684668
李冰迎	上海能源	调试队	18787176791
何玉鸿	汉龙三期	施工队	18986908329

夸克扫描王
极速扫描，就是高效