防城港市防城区那良镇范河村

新农业新能源一体化分布式光伏发电项目

第 2 次监理例会会议纪

编号：GFFD-ZHJL-JLLH-002　　签发：

会议地点	总包会议室	会议时间	2024 年 09 月 01 日
会议主持人	朱 友 军		
会议主题：	关于工程质量、进度、安全会议		

一、参加单位及人员：

建设单位：防城港港坤新能源开发有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

总包单位：安徽成和电力建设有限公司

参会人员:详见会议签到表

二、会议主要内容与决定：

2024年09月01日20:00，常州正衡电力工程监理有限公司组织防城港港坤新能源开发有限公司及安徽成和电力建设有限公司召开防城港市防城区那良镇范河村新农业新能源一体化分布式光伏发电项目第二次监理例会，会议内容及决议如下：

三、总承包汇报施工现场主要人员、机械、材料进场及施工进度汇报

1、进场人员、机械情况：

1.1.项目部管理人员4人，施工人员6人

1.2.机械设备进场情况:引孔机1台，装载机1台，拖拉机1台，小装载机1台,满足现场施工要求。

2、工程形象进度及下周计划（根据工程进度表填写）

工程名称		总工程量	本周计划	本周完成	累计完成	下周计划
一号地块道路工程（m2）		180	0	0	180	/
一号地块光伏区	场地平整(亩)	55	0	0	55	/
	管桩施工(根)	625	300	300	307	318

3.材料、设备到货

	设备名称	总量	本周计划	本周到货	累计到货	下周计划
1	一地块管桩	625	200	200	420	205
2						
3						

五、监理通报本周存在问题：

1、一号地块个别引孔有偏孔现象,整改要求:返工处理已整改;

六、监理对下周工作安排如下：

1、安全文明施工常态化管理。

2、加强施工现场质量、安全巡视检查工作。

3、对一号地块光伏基础管桩施工旁站,检查桩的定位放线是否满足设计要求,桩的贯入深度是否满足设计要求,成桩过程的垂直度是否满足规范要求,桩时间距是否满足规范要求。

4、加强隐蔽工程检查验收,认真落实影像资料,确保质量合格,使工程质量过程具有可追溯性。

5、严格执行监理报验程序，对验收不合格或未经验收擅自进入下一道工序,立即下发通知单并报告建设单位。

七、建设单位要求：

1、施工现场安全保证措施。班组施工前必须进行早班会安全教育。

2.现场安放值班室:

3.对二号地块征地抓紧沟通避免影响后续施工:

4.做好现场安全围栏安装访防护工休作:

5.做好现场监控系统安装:

6.加强现场材料管理,注意防偷防盗,现场派专人值班:

。

第 2 次例会现场

主送单位	安徽成和电力建设有限公司		
抄送单位	防城港港坤新能源开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2024.09.01