监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目　　编号：ML--TJ--

施工单位	浮尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.29	检查地点	开关站
检查类型	☑巡视　□定期		□专项
施工及检查情况简述	配电综合楼顶板拆模，内外墙抹灰部分没备基础浇筑完成，模板拆除，电缆沟盖网筋绑扎。		
存在问题	1. 模板拆除，堆放较乱。 2. 围电缆施地，道路未保护。 3. 成品养护不及时。		
整改要求	1. 码放整齐，分类堆放。 2. 采用分格电缆，埋地或穿管保护。 3. 成品要及时养护，保持湿润。		
检查人	周玉山 2018 29/5	施工项目部签收人/日期	2018.5.29
整改情况	已整改。 整改负责人：　日期 2018.5.29		
复查意见	已整改 复查人：　日期		

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目　　编号：ML--TJ--

施工单位	浮尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年6月6日	检查地点	开关站
检查类型	☑巡视　□定期　□专项		
施工及检查情况简述	设备基础和电缆沟没有完成拆模，部分设备就位，配电房屋面找平层施工。		
存在问题	1. 屋面找平层施工不符合设要求。 2. 电缆沟与设备基础间倒地存在蜂窝麻面。		
整改要求	1. 返回重做，拆除外施工。 2. 按施工处理措施处理。		
检查人	周利山 2018-6/6	施工项目部签收人/日期	2018.6.6
整改情况	已整改 整改负责人 2018.6.6 日期		
复查意见	合格 复查人：周利山 日期 2018.6.6.		

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目　　编号：ML--TJ--

施工单位	浮尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.6.8	检查地点	开关站
检查类型	☑巡视　□定期　□专项		
施工及检查情况简述	设备安装、接地铺设、基础填充墙砌筑、回填、现电缆沟体制白。综合楼上卷梁钢筋绑扎。		
存在问题	1、圈梁钢筋绑扎不足。 2、构造柱钢筋绑扎不足。 3、基础回填土未分层夯实。		
整改要求	1、要求重新制作钢筋，重新安装。 2、搭接长度、接头做法符合规范要求 3、重新分层回填，分层夯实。		
检查人	2018 8/6	施工项目部签收人/日期	
整改情况	已整改。 整改负责人：　日期 2018.8/6		
复查意见	符合要求 复查人：　日期 2018 8/6		

监理检查记录表

工程名称：汨罗 2×20 兆瓦渔光互补扶贫项目　　编号：ML--TJ--

施工单位	浮尧电力工程设计（上海）有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.06.13	检查地点	开关站
检查类型	☑巡视　□定期　□专项		
施工及检查情况简述	设备安装，配电楼屋面防水，室外地坪围墙基础施工。		
存在问题	集装箱升压室、卫生间屋面施工未按设计要求设置钢筋。		
整改要求	返工重作。		
检查人	周XX	施工项目部签收人/日期	2018.6.6
整改情况	已整改 整改负责人：XXX　日期 2018.6.13		
复查意见	符合要求。 复查人：周XX　日期 2018.6.6		