监 理 日 记( )

日期：2017年4月23日　　天气：晴

星期：日　　气温：6℃-13℃

工程名称：陕西合阳杨花湾清洁能源三期50MW工程

监理工作情况	1、早8:00到施工现场对桥模位置灌注桩桩进行检查，发现问题 1、桩长和钢筋笼面积外，2、桩平面不平整。3、部分螺栓位置有偏差。以上问题已要求现场进行整改。 2、对支模进行验收，基本合格，部分模具存在缺陷，已要求现场整正。 3、134#、136#、道变基础，今天开挖。
施工情况	承包单位：陕西宏兴 施工内容及进度：1、制作钢筋笼40个。 2、打5车商砼浇注40根桩。
其它事项	到场一车钢筋，共计30t，12#、14#

本日现场监理人员	杨杰	黄高生	徐伟
记录人：徐伟		总监（总监代表）：张时宇	

江苏省建设厅监制