监 理 日 记(　　)

天气：晴
气温：6℃/13℃

日期：2017年5月4日
星期：四
工程名称：陕西合阳桃花峪抽水蓄能电站三期50MW工程

监理工作情况	1、早10:00，对134#部件输送变基础拆模，拆模后发现基础回填、空洞及裂缝较多，原因是混凝土振捣不到位，已要求施工方进行整改，因天气温度较高，已要求每天对其进行多次养护。 2、下午到场4车砂石，回填2个输送变基础坑层。 3、下午到场300个U型螺栓，已检查，符合要求。 4、今天灌柱桩浇筑顺利，因地面雨水未干，已要求商砼车减速慢行，安全第一。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	陕西宏兴	1、制作钢筋笼400个。 2、浇筑灌柱桩410个。 3、134#部件输送变基础复测。

其它事项	现场施工队：62人，管理5人，共计67人

本日现场监理人员	钟杰	黄鑫生	钟浩
记录人：钟浩		总监（总监代表）：张小武	

江苏省建设厅监制