监 理 日 志（　　）

日期：2017 年 3 月 13 日　　天气：晴

星期：一　　气温：-2°-13°

工程名称：通威"渔光一体"嘉峪关100MW光伏发电项目

监理工作情况	现场巡视箱变接线工作，要求接线绝对不能破坏到绝缘层，对于绝缘层已受到损伤的，必须进行返工，更换绝缘层。 查看渔光设施桩基承台浇筑的工作，要求其要重视后期养护工作。 巡视接地扁钢安装工作，确保可靠接地。 已召开二十五次监理例会，会议对于进度及质量相关事宜，会后形成会议纪要。	
施工情况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	河北莱成安装工程有限公司	施工人员：230人．　管理人员19人 1#．3#．5#．6#．9#．24#．26#．30#接地扁钢安装完成1666米． 26#清塘环沟完成300米． 9#．10#．11#．13#．14#．15#．16#．17#．18#．22#．24#．28# 3*50电缆敷设12563米． 25#．26#．27#桩头混凝土浇筑施工完成共用11方混凝土
其它事项		
本日现场监理人员	岳鹏飞．常伟．田在欣．孙英伟．林学宝．韦永旭	
记录人：韦永旭		总监理工程师：

第五版表　　江苏省住房和城乡建设厅监制