监 理 日 记（ ）

日期：2019年3月19日　　天气：晴

星期：四　　气温：9-18℃

工程名称：西昌市西乡县四合水库200MW渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1.检查现场光伏板安装、调整作业情况，现场作业人员均穿戴安全帽、配带好安全帽、安全带，水上作业须设置救生衣等。场区内有当地村民在养殖养鱼情况，发现后与施工方沟通，要求其尽快撤离取缔，与村民沟通保证场区内不能有村民活动。查看调整情况，同时也对已整改完成区域进行检查，发现如因推箱材料未到，未能调整到位的区域，要求施工人员立即进行调整。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	四川锦东	1.光伏板桩中心线整体初平，累计完成550根，总量为1700根，完成总量的32.5% 2.光伏板调整，累计完成5区完成，100%，126根 3.协调周边村民高低压线路搭接作业 4.光伏板螺栓紧固调整

其它事项	
本日现场监理人员	钟跃海 史桐 [illegible]
记录人：史桐	总监（总监代表）：钟跃生

江苏省建设厅监制