监 理 日 记(　　)

日期：2017 年 2 月 26 日　　天气：晴

星期：日　　气温：3-15℃

工程名称：安徽怀宁方都河20MWp发电项目

监理工作情况	1. 外线：①. 37#塔基钢筋绑扎，C15砼浇筑 ②43#塔基拆模、钢筋、下料浇筑 ③. 拆模40#塔基接地网安装、垂直扩基础回水抽干后回填土。 2. 光伏区：①. 打桩队：巡桩、5区、6区 桩位有3根桩位重复、偏差大、垂直度次、下料复查已改次 ②. 巡桩支架安装队 5区、6区支架、掉条安装特送，由于单位材料到等原因不到、和业主沟通 明天到货 3. 开关站：桩数队 浮台基础浇筑模板、扩土 清理干净后支模
施工情况	承包单位：安徽横江　施工内容及进度：3##、43#塔基、钢筋绑扎、模板支撑、C15砼浇筑。
	承包单位：新能源　施工内容及进度：支架安装51人、打桩队 主要到5、9、14、7、8区打桩人员：24人，开关站 加工浮台基、SVG、一次仓基础支墩体模板、
其它事项	详见会议纪要、解决监理例会、详见会议纪要。
本日现场监理人员	王建军、汪仁吉、石敦、孟令华
记录人：孟令华	总监（总监代表）：

江苏省建设厅监制

由 扫描全能王 扫描创建