监 理 日 记(　　)

日期：2017年06月23日　　天气：阴.

星期：三　　气温：20～33℃

工程名称：安徽怀宁石家湖20MW渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	施工单位报审3号制作条执行记录表，包括项目土方开挖、基础模板、基础钢筋、基础混凝土、砖砌体、一般抹灰、屋顶防水卷材、木门窗制作与安装、金属门窗安装、门窗玻璃、暗龙骨吊顶、饰面砖粘贴、屋面保温层、屋面防水卷材层、室内给水管道及配件安装、室内排水管道及配件安装、动力照明配电箱安装、电缆导管、电缆线导管敷设等

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	华强电气	支架安装70件，累计完成7251件，总完成率80.92%，檩条安装10组，累计安装完成1271组，完成率70.9%，组件安装25组，累计完成1043组，完成率58.2%，16#汇流箱全部接线完成，光伏组件接电安装10组，5#木桁架安装20%， 明日计划：檩条安装10组，组件安装25组，13#木桁架支架安装组件电缆连接，16#机箱支座接。 人员情况：电气24人、支架安装队37人，杂工12人，管理人员4人，共计77人。

其它事项	
本日现场监理人员	赵文坚　王磐
记录人：王磐	总监（总监代表）：赵文坚