监 理 日 记(077)

日期：2017年5月9日　　天气：晴

星期：二　　气温：29°~17°

工程名称：华能如东80MW潮间带风电试验电源项目.

监理工作情况	现场巡视： 电缆区：主桩焊接、打桩，23#、24#、25#桩之敷设，29#、30#桩之电缆线敷设以及电缆沟开挖、箱、逆变基础平台法兰加工. 升压站：配电楼室内电缆沟未挖，110G室外墙墙刷防水，室内地板注浆混凝土，检测塔筒螺栓等禁塔设备、钢筋绑扎，防地角钢焊接. 110KV外线：6#塔组立.

施工情况	承包单位	施工内容及进度
		主桩焊接100个，打桩30根. 6#塔组立完成70%. 管理人员10名，电缆区施工人员50人，升压站施工60人. 外线施工人员40名.

其它事项	
	箱、逆变基础平台法兰混凝土没有要协调解决的问题，主桩焊接存在质量问题，已下发监理工程师通知单.

本日现场监理人员	王春宝、[illegible]、[illegible]
记录人：[illegible]	总监（总监代表）：[illegible]

江苏省建设厅监制

由 扫描全能王 扫描创建