兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目监理工作日报表

项目进展				监理工作汇报	
系统工程	分项工程	工程进展	完成量		
电气工程	支架安装	工程总量	3.01MW	监理工作情况	1、扁铁以及逆变器支架的二次防腐防锈做到位 。2、桥架内地电缆绑扎要整齐 。
		完成情况	3.01MW		
	组件安装	工程总量	3.01MW		
		完成情况	3.01MW		
	光伏线施工	工程总量	13500米		
		完成情况	12000米		
	桥架施工	工程总量	1820米		
		完成情况	1820米		
	接地施工	工程总量	3600米	施工情况	1、施工人员：6人。 2、新材料厂房在二次做扁铁和逆变器支架的防腐防锈，监控的视屏接线，电缆整理绑扎。
		完成情况	2600米		
	逆变器安装	工程总量	86台		
		完成情况	86台		
	汇流箱安装	工程总量	21台		
		完成情况	21台		
	交流电缆施工	工程总量	5000米		
		完成情况	5000米		
	并网柜安装	工作总量	7台		
		完成情况	7台	明日工作计划	1、严格检查施工质量，安全文明施工；
	并网调试	工程总量	100%		
		完成情况			
编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司				编辑人：陈鹏	日期：2017-09-26

建设单位	天津兴泰宝新能源科技发展有限公司
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
总包单位	中设无锡机械设备工程有限公司
施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司