# 兴泰宝皇泰机电屋顶3.01MW分布式光伏项目监理工作日报表

| 项目进展 | | | | 监理工作汇报 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统工程 | 分项工程 | 工程进展 | 完成量 | | |
| 电气工程 | 支架安装 | 工程总量 | 3.01MW | 监理工作情况 | 1、扁铁以及逆变器支架的二次防腐防锈做到位 。2、桥架内地电缆绑扎要整齐 。 |
| | | 完成情况 | 3.01MW | | |
| | 组件安装 | 工程总量 | 3.01MW | | |
| | | 完成情况 | 3.01MW | | |
| | 光伏线施工 | 工程总量 | 13500米 | | |
| | | 完成情况 | 12000米 | | |
| | 桥架施工 | 工程总量 | 1820米 | | |
| | | 完成情况 | 1820米 | | |
| | 接地施工 | 工程总量 | 3600米 | 施工情况 | 1、施工人员：4人。<br>2、新材料厂房在对扁铁和逆变器支架的防腐防锈，监控的视频接线，电缆整理绑扎。 |
| | | 完成情况 | 2600米 | | |
| | 逆变器安装 | 工程总量 | 86台 | | |
| | | 完成情况 | 86台 | | |
| | 汇流箱安装 | 工程总量 | 21台 | | |
| | | 完成情况 | 21台 | | |
| | 交流电缆施工 | 工程总量 | 5000米 | | |
| | | 完成情况 | 5000米 | | |
| | 并网柜安装 | 工作总量 | 7台 | | |
| | | 完成情况 | 7台 | 明日工作计划 | 1、严格检查施工质量，安全文明施工； |
| | 并网调试 | 工程总量 | 100% | | |
| | | 完成情况 | | | |
| 编制单位：常州正衡电力工程监理有限公司 | | | | 编辑人：陈鹏 | 日期：2017-09-27 |

| | |
|---|---|
| 建设单位 | 天津兴泰宝新能源科技发展有限公司 |
| 监理单位 | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 总包单位 | 中设无锡机械设备工程有限公司 |
| 施工单位 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 |