监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 30 日　　天气：晴

星期：星期日　　气温：18°~30°c

工程名称: 苏州乐轩 2.0184MWp 分布式光伏电站项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、支架安装 1 天总计安装完成 30%监理检查。
2、支架柱墩分散就位施工监理检查。
3、柱墩吊装运输两车，总计进场 2870 个，进场 86%，监理检查。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>上海久能</td><td>1、支架柱墩未进行分散就位施工，1#、2#厂房屋就位 1826 个全部完成，5#房完成分散就位 402，总计完成 67%，
2、1#、2#厂房支架材料吊装完毕，进行分散安装工作，分散已完成，支架安装 1 天总计安装完成 30%；5#房屋面支架材料吊装完成，未分散。
3、柱墩运输两车，总计进场 2870 个，进场 86%，现场施工人员共计 26 人。
4、测量放线完成；混凝土浇筑全部完成；支架檩条全部进场；组件全部进场；逆变器全部进场；其他工程材料未进场。</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>孟文伟</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人:孟文伟</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</td></tr>
</table>

10:41
2017-04-30 星期天
苏州市虎丘区

10:41
2017-04-30 星期天
苏州市虎丘区

16:55
2017-04-30 星期天 苏州市虎丘区

16:59
2017-04-30 星期天 苏州市虎丘区