监理日志（　　）

日期：2022年6月12日　　天气：晴

星期：五　　气温：30/15℃

工程名称：[illegible]

监理工作情况：

此段区间的土建工程基本完成，现正进行6.30米间隔铺轨，在铺轨过程中发现轨道板间隔不均匀，经测量，1#、2#、3#、11#、5#墩。由于轨道板已经浇筑完毕，无法更换，只能采取增加间隔调板来加以调整。调板的数量，对支架的安装质量及后期轨道板的受力有很大的影响。经此处理后，能够6.30的铺轨间隔。

施工单位	施工内容及进度
铁建设计	1. 土建工程电缆沟边墙模板安装6个，支架试装30个。
铁建工程	2. 土建工程支架制作。
	3. 土建工程8#区间隧道铺轨前测量控制CPIII点、固定轨道板间隔、横向间隔、竖向间隔、高程。7个。
	4. 过渡线路1#、2#道岔材料整改。10个。

5. 电气工程电缆沟支架安装，GZS通信电缆二次定位电缆敷设35kV柜后二次定位电缆敷设、变压器间隔，15个。

今日到货光缆12km，电缆85.397km，支架前立柱200根，后立柱200根，斜架1000根，横梁(8.0m)980根，横梁(7m)150根。

现场监理人员	[illegible]
总监理工程师/总监理工程师代表(签字)：	