监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 08 日　　天气：晴

星期：星期四　　气温：21℃~34℃

工程名称：衡水乐阳光伏能源有限公司河北泰纳新材料 4.8MWp 分布式光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">预制仓吊装时，吊车没有拉警戒线、施工人员不佩戴安全帽。与施工班长进行沟通要求施工人员必须佩戴安全帽。
预制仓吊装时发现，预制仓仓体长度大于施工图纸，要求施工方与设计进沟通，拿出可行的方案交由业主与监理进行审核。
召开每周监理例会，提出现场存在的安全隐患，要求施工方进行整改，并督促现场施工进度。进行总结，形成监理会议纪要 ZHJI-HBTN-008</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>河北冀电电力工程设计咨询有限公司</td><td>型材主车组件安装
加工车间、橡胶原料库汇流箱接线
CPE 原料库汇流箱接线
低压交流电缆接线头制作
原材料仓库光伏组件安装
检修车间光伏组件接线
预制仓吊装就位</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>生金文、袁野、张红军</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人:袁野</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:</td></tr>
</table>

汇流箱接线	预制仓吊装就位