监 理 日 志（ ）

日期： 2017 年 5 月 23 日　　天气：晴

星期： 星期二　　气温：11~23

工程名称： 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">现场安全巡查，正常无事故。
SVG 厂家调试。
巡视一二号屋顶垂直桥架盖板安装。
巡视二号屋面直流电缆敷设接线。每路电缆测试开路电压，防止少接漏接情况的发生。
由于昨夜中雨，早上巡视箱变及一二次舱基础防水情况，发现基础防水不到位，有不同程度的积水，要求施工方及时清理并对防水漏水情况进行整改，形成监理联系单 DSY-ZHJL-006，发送施工项目部及监理项目部。
巡视屋顶设备贴牌，要求对照蓝图，防止错贴。
巡视二号屋面接地扁铁焊接，要求下方垫上隔板对屋顶保护，配备灭火器材。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>山东军辉建设集团有限公司</td><td>一二号屋顶组件安装全部完成，完成量 100% 。
一二号屋顶电缆放线总计完成 21 个汇流箱。完成率 100%。
低压通信电缆接线完成。
汇流箱接线全部完成。
汇流箱逆变器防火封堵完成。
二号屋顶直流电缆接线施工完成 70%。
屋顶接地施工正在整改。
SVG 厂家调试完成。
今日施工人数 50 人。</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>黄崇洋</td></tr>
</table>

记录人：　黄崇洋	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervison CO.,Ltd.

工程名称:山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位:垂直桥架盖板固定
当前日期:2017年5月23日

常州正衡电力工程监理有限公司
Changzhou Zhengheng Power Engineering Supervison CO.,Ltd.

工程名称:山东神宇机械制造6MW分布式屋顶光伏电站项目
施工部位:设备编号标签
当前日期:2017年5月23日