监 理 日 记（ ）

天气：阵雨

日期：2017年9月11日　　气温：25℃~32℃

星期：一

工程名称：浩德武鸣区宁武镇50MWP农业光伏电站项目.

监理工作情况

①对项目部楼、升压站消缺进行跟踪检查：要求尽快全部完成. ②对光伏区桩基浇筑、桩顶支模进行检查、要求桩顶轴线偏差符合规范.钢筋笼加工.桩基引孔深度要符合设计要求、混凝土浇筑要求振捣到位.预埋件放置符合设计 ③对光伏区支架、组件安装进行检查，要求支架立柱偏差要符合规范、斜梁角度.朝向要符合设计，角度为17度、组件安装要稳固，螺丝拧紧，斜面平整度要符合规范.横向线条要在一条直线上 ④对现场安全进行巡视，工人要佩戴好安全帽.要求酒禁止施工.⑤对预制桩打桩检查，要求符合设计及规范.轴线偏差要在允许范围内.

施工情况

承包单位	施工内容及进度
中核二三 广西光能	①光伏区22、31区光伏板安装12人. ②光伏区17、12、18区支架安装22人. ③光伏8、13、15区浇筑桩基12人. ④48区预制桩打桩4人.

其它事项

下午15:00左右叫李阳到监理部要求箱逆变围栏施工按以下要求：①底部钢板固定要用膨胀螺栓不允许用钢筋.②底部立管与钢板要满焊连接③箱逆变平台找平边缘线条未抹好横平竖直.④栏杆下部西北横杆连接处不能保证安全.以上要求施工单位整改到位.下午38区并网送电4个汇流箱.

（参加人员：中核二三 李阳，监理部 孙富斌、马俊）

本日现场监理人员：孙富斌、马俊、唐继康、孙磊

记录人：孙磊　　总监（总监代表）：孙富斌.

江苏省建设厅监制