监 理 日 记（　　）

日期：2017年9月17日　　天气：晴

星期：日　　气温：27℃-23℃

工程名称：江阴市城区污水处理厂扩建工程

监理工作情况	1.对光伏区桩机引孔、沈箱已经进场，要求施工人员按要求按照设计要求及规范进行施工。 2.交叉电缆敷设时，现场要求施工人员必须将电缆放平、居中、不扭曲、打结，确保电缆安全性 3.对光伏区支架、组件安装进行巡视，发现部分组件等迟不到，审核进度大，现场要求施工人员，部分进行验收
施工情况	承包单位：中天恒基二分公司 施工内容及进度： 1.桩机引孔累计完成45%组，沈箱累计完成45%组 2.支架累计安装24%组 3.组件累计安装13.8%组 4.箱变已全部就位(50台) 5.交叉电缆敷设累计完成35条
其它事项	

本日现场监理人员：林富强、子信、陈国伟

记录人：陈国伟　　总监（总监代表）：林富强

江苏省建设厅监制