监 理 日 志

工程名称：湖南省羊羽物流工贸公司1.6MW屋顶分布式光伏电站项目

日期	2017年12月21日 星期四	气候	晴	气温	5°~16°

监理人员动态：监理到场，正常巡视	材料进场、取样见证、合格情况： 无材料进场 无取样见证。
施工方人员动态：17人	
施工机械动态：无施工机械	

施工部位进度情况	1、1号厂房夹具完成50% 2、地埋穿墙孔打好 3、基础接地扁铁已切割放好。4、屋面导轨散料
检查发现的问题	1、屋面存在施工人员扎堆施工现象。 2、部分夹具螺栓紧固未到位问题 3、屋面导轨未及时散料问题
处理措施、意见、结果	1、已要求施工人员分散施工，杜绝扎堆施工 2、已要求夹具螺栓一定要紧固到位。 3、已要求屋面导轨及时散料
协调内容或其他	要求施工后一定要处理好施工现场，做到文明施工。

记录人	王佳君	总监签阅	胡士发

由 扫描全能王 扫描创建