监 理 日 志

工程名称：3折富水电5.1MWp分布式光伏发电项目

日期	2016年4月30日 星期二	气候	阵雨	气温	21-30℃
监理人员动态：1人 施工方人员动态：25人 施工机械动态：机械设备运转正常.		材料进场、取样见证、合格情况： 三期支架类具进场 合格			
施工部位进度情况	1、一期支架安装完成、支架安装紧固螺栓完成50%。 2、11#车间换彩钢瓦完成14间计完成700平方。 3、三期12#车间西挂瓦。				
检查发现的问题	1、巡检发现一期上人爬梯处彩钢瓦有损坏。 2、三期新换彩钢瓦爬梯处有损坏。				
处理措施、意见、结果	1、找安全员即整改防防护完成。 2、新换彩钢瓦进行垫板防护。				
或其他协调内容	与金工、江总一起在工地巡检。 做文件审查记录表。 早7点类具进场检查。				
记录人	黎建光	总监签阅	包规北		