监 理 日 志

工程名称：20万m³/a生物质成型燃料技改项目

日期	2018年12月26日 星期三	气候	阴	气温	3-7℃
监理人员动态：	监理人员4人：黄永年、于山安、李少经、王孝金、正常巡视。	材料进场、取样见证、合格情况：进场材料经检查合格如下： 管桩：φ300 B 10米 105根。 光伏电缆：PV1-1×4mm² 86868米 中修埋支架 [illegible] 并连接接地装置 [illegible]			
施工方人员动态：	开关站：监理人员2人，施工人员5人 光伏区：监理人员7人，施工人员78人。				
施工机械动态：	光伏区：挖掘机[illegible]台，打桩机[illegible]台，吊车[illegible]台，打桩船5台，施工船20台，吊车3台				
施工部位 进度情况	开关站：1、综合[illegible]电楼及办公楼[illegible]。 光伏区：1、23区打桩11根，2、24区打桩24根。3、检查施工用船。4、铺垫石子。				
检查发现的问题	2018年12月26日监理人员在巡视光伏区时发现24区管桩施工现场管桩按要求的标高施工报桩方法打到持力层，是地质问题原因。为保证施工的质量，现要求有关施工单位立即暂停此处施工。				
处理措施、意见、结果	针对以上问题签发监理工作联系单，有总包施工单位及设计单位立即研究制定切实可行的施工方案，并对甚至区域类似情况制定预案，上报监理项目部审核并经业主同意后方可进行施工。				
协调内容或其他	1、业主领导来现场检查及开会议。 2、正常安全生产				
记录人	王孝金	总监签阅	李永年		

由 扫描全能王 扫描创建