# 助残扶贫分布式光伏电站项目

# （盱眙县）

# 工

# 程

# 日

# 报

提交部门： 常州正衡助残扶贫监理项目部

编　　制：_____

签 发 人：_____

日　　期： 2019 年 01 月 03 日

# 监理日报表

天气情况：多云（4℃~-1℃）　　施工日期：2019 年 01 月 03 日

## 一、项目进展：

### 1. 发电安装工程：

| 分项工程 | 工程总量（户） | 当日完成量（户） | 累计完成量（户） | 累计完成率 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 支架安装 | 56+7 | 2 | 63 | 100% | 新增 7 户 |
| 组件安装 | 56+7 | 2 | 63 | 100% | |
| 逆变器安装 | 56+7 | 2 | 63 | 100% | |
| 电缆敷设 | 56+7 | 2 | 63 | 100% | |
| 电表安装 | 56+7 | 0 | 4 | 7% | |
| 接地安装 | 56+7 | 2 | 63 | 100% | |

### 2. 并网情况：

| 分项工程 | 工程总量（户） | 当日完成量（户） | 累计完成量（户） | 累计完成率 |
|---|---|---|---|---|
| 并网 | 56 | 0 | 4 | 7% |

## 二、当日工作完成情况：

### 1．安全文明情况

1）现场施工施工人员佩戴安全帽、反光背心，注意安全文明施工。

2）临时电源线路接线良好，有完善的保护接地。

### 2．其他完成的工程量（消缺整改完成量）

1）接地极连接未按要求使用接线鼻子进行连接；

### 3．现场人员

施工方施工总人数：7

## 三、主要设备及材料到货情况：

| 序号 | 名称/型号 | 总数量 | 当日到货 | 累计到货 | 生产厂家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 组件 270W | 672 | 0 | 100% | 欧贝黎 |
| 2 | 单相电箱 | 63 | 0 | 100% | |
| 3 | 逆变器 | 63 | 0 | 100% | 古瑞瓦特 |

## 四、明日施工计划：

明天：（1）消缺，并网。

## 五、存在问题及需要协调事宜（如采取监理措施详细描述）

无

## 六、现场照片

李克元，王开俊 两家施工完毕