监理日志

日期：2021年7月19日　　　　天　气：多云

星期：一　　　　气　温：25/18℃

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监理工作情况	1#2# 3# 4# 5# 6# 7# 11# 16# 19#风机位巡视检查. 4#机位电缆终端头制作 监理人员全程跟踪旁站. 制作工艺及流程符合规范要求. 19#机位风机塔筒机舱吊装施工. 监理人员全程跟踪安全旁站. 6#7#机位挡墙的垫层没有达到设计要求已经通知施工单位整改.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中川建设有限公司	4#机位3×150mm²高压电缆终端头制作完成 500#143对电缆中间头制作完成. 3×240+1×120低压电缆头（接箱内）制作接线完成. 施工人员6名 4#—3#机位集电线路电缆沟开挖. 挖机1台 监护人1名 3#—2#机位集电线路电缆沟人工回填. 防雷接地扁钢焊接. 施工人员5名 11#机位塔筒机舱. 轮毂转运至19#机位. 吊车1辆. 拖车1辆 施工人员3名 6#7#机位重新挡墙的垫层浇筑. 施工人员10名. 挖机1台. 19#机位风机塔筒.机舱吊装完成. 吊车3辆 施工人员18名
其他事项	11#机位道路挡土墙无人施工.	
本日现场监理人员	蒋振华　李德明	
记录人：蒋振华	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐树生	

扫描全能王 创建