监 理 日 志

日期：2021 年 03 月 11 日　　天气：多云

星期：四　　气温：14/7°C

项目名称：赫章县大山坪风电场项目

监理工作情况	9#12#13#14#15#16#17#风机位巡视检查. 3回路高压电缆敷设. 监理人员全程旁站. 12#风机位塔筒卸货. 塔基托平装. 监理人员全程旁站 16#风机位5500吨履带吊. 起吊组装. 监理人员全程跟踪旁站 13#风机位4000吨主吊. 刹车卸货. 监理人员全程旁站旁站 14#风机位与湖理厂家一起验收塔筒防腐. 合格. 防雷接地连接线没有敷设.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	中州建设 海南锐国 荷流有限公司	4#风机位进场道路开挖. 12#风机位塔筒卸货. 组装塔基托平台. 13#风机位4000吨主吊进场卸货. 组装. 9#风机位3回路高压电缆敷设. 15#风机位防雷接地网收尾. 16#风机位平台平整碾压. 施工人员55人. 挖机5台. 吊车4台. 压路机1台. 装载3台 ~~5500吨吊车由14#风机位转场至16#风机位. 组装.~~ 施工人员28人. 吊车3台. 挖车3台.
其他事项	1、15#风机位进场道路开挖阻工. 协调业主代表协调. 2、12#风机位刹车的塔筒外观质量差. 表现为外刮痕. 已经通知厂家补漆. 下到现场没有补齐. 3、缺失塔基托平台支撑. 吊装到位组装. 缺失塔筒内接地线. 焊接.	
本日现场监理人员	贲振军、秦福章、李连明、任远威	
记录人：任远威	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：徐[illegible]	