监 理 日 志

工 程 名 称：[illegible]

日期	2019 年 12 月 19 日 星期 四	气候	阴	气温	0~25℃
监理人员动态：	4人	材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：	管理人员13人，施工人员175人	1. 光伏组件进场19块（1500块），累计进场5760块（20160块）			
施工机械动态：	两个装载机，五台挖机，两台破碎锤，两个振动棒，五台发电机，一个卷扬机。				

施工部位进度情况

1. 升压站：综合楼外墙涂料，室内装修，水电安装；GIS剩余吊装未完成；SVG柜体，围网安装。二次施工剩余电缆敷设；高压电缆敷设。
2. 20MW光伏区14#区域光伏组件安装完成10组（累计完成230组），6#，7#区域35kV高压电缆敷设完，6#区域箱变高压电缆接线。9#区域箱式变压器就位多了1根（累计完成约400根）
3. 40MW光伏区12#，13#区域：逆变汇流箱就位21个（累计完成约216根）12#，13#区域箱变就位2个，逆变就位2根，（累计完成约6个箱体），14#区域31号桩完成180个（累计完成约200个）。

监理今日工作内容

1. 对综合楼室内的吊顶，水电安装进行检查，对室外环境进行检查，对GIS吊装进行检查。
2. 20MW光伏区6#，7#区域35kV高压电缆敷设进行检查；对14#区域组件安装进行检查。
3. 检查40MW光伏区12#，13#区域箱式变压器就位情况，12#，13#区域箱式变压器就位情况，对室内检查。14#区域31号桩情况。

处理措施、意见、结果

1. 针对对综合楼室内的吊顶，水电安装情况，要求按照要求施工。保证施工质量安全。对室外环境情况，要求施工单位严格按设计要求施工，确保施工质量、安全。对GIS吊装进行旁站要求吊装时，听从指挥，严禁无关人员下及2米范围之类站人，确保吊装安全。
2. 针对对20MW光伏区6#，7#区域35kV高压电缆敷设情况，要求施工单位注意电缆敷设时弯曲半径，严格按照电缆敷设要求执行，发现要及时处理。发现有未按规范要求情况，对14#区域组件安装进行检查，发现问题分组件安装不牢固，已要求施工单位及时处理。
3. 针对对40MW光伏区12#，13#区域箱式变压器就位情况，要求施工单位注意安全，保证施工质量，发现问题及时处理。

或其他协调内容

记录人	[illegible]	总监签阅	[illegible]