监 理 日 志

工程名称：通威公安县黄山头镇南湖村100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2022年5月17日星期二	气候	晴	气温	19°-29℃

监理人员动态：6人巡检	材料进场、取样见证、合格情况： 1. T11区2车支架卸车。 2. T13区90根管桩卸车。 验收良好。
施工方人员动态：外线：18人，打桩220人，安装130人，升压站80人	
施工机械动态：打桩机5台、引孔机12台，挖机2台、铲车2台、吊车2台、运输车6辆、焊机1台	

施工部位进度情况	1. 外线：对侧、地桩铺设，完成铁路所需材料。 2. 打桩：打桩300根，累计完成24%，箱变光伏区打桩，累计完成11% 3. 安装：T1区支架、组件安装，T2汇流箱接线，T11、T13支柱焊接，T11区2车支架卸车。 4. 升压站：主变室GIS，主变室中心点接地引线安装，配电室站用变电缆敷设，综合楼二层组装，35KV控制电缆接线，二次厂家到场，隔板安装，西侧围墙钢筋绑扎。
检查发现的问题	场区巡检：主变引线安装旁站，T11区支架卸车旁站，升压站施工全程跟踪，完善监理资料。存在问题：1. 外线铁路跨越，临道跨越手续办理缓慢。2. 安装单位施工质量差，管理混乱。
处理措施、意见、结果	1. 对外线单位发出监理工程师通知单，要求加快手续办理进度。 2. 对安装单位发出监理工程师通知单，要求加强质量和安全管理。
协调内容或其他	沟通外线单位尽快办理铁路、临道手续办理。

记录人	张建忠	总监签阅	刘士发

扫描全能王 创建