监 理 日 志

工程名称：通威公司新都区鹿溪镇商业街100MW渔光一体光伏电站项目

日期	2020年5月21日星期四	气候	多云	气温	19°-30°C
监理人员动态：	6人巡检	材料进场、取样见证、合格情况：	1. F3、F13、F17管桩到场700根。		
施工方人员动态：	引线3人、打桩20人 安装：150人、升压站10人				
施工机械动态：	打桩机14台、引孔机2台 船打桩机1台、吊车5台 运输车21台、挖机2台				
施工部位进度情况	1. 引线：挖管电缆到2#、跨铁路施工准备跟踪进场向、升压站施工。 2. 打桩：F14船打桩、F5、F12打桩、F3引孔、F4、F13、F17管桩卸车。 3. 安装：F1支架安装、光伏电缆敷设、直流电缆敷设、F2支架清洗、接地施工、F11、F13、F15支架安装、F12区1#支架卸车。 4. 升压站：综合楼组装、后品设立、光纤电缆到井挖、9/4接线、二次通讯接线、污水管埋设。				
检查发现的问题	场区巡检、F4、F13管桩卸车旁站、升压站施工全程跟踪、F12区支架清洗全程跟踪、完善监理资料。 业主技术部指出现场问题17条。				
处理措施、意见、结果	已要求各施工单位一一对照、整改。				
协调内容或其他	主持召开工程例会、协调相关事宜。				
记录人	张志忠	总监签阅	刘七岩		

扫描全能王 创建