监 理 日 志

工程名称：[illegible]

日期	2020年8月14日星期五	气候	多云	气温	27°-33°C
监理人员动态：	4人巡检.	材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：	打桩22人. 升压站15人 安装135人	T19料场到货组件 7260块 外观完好. 无损坏			
施工机械动态：	打桩机12台. 引孔机12台 吊车1台. 运输车7辆. 挖掘吊3辆. 叉车2台				

施工部位进度情况	1. 打桩：T26区引孔. 打桩. T27打桩. 完成率97%. T27区料场. 机电底座制作. 刷漆. 2. 升压站：局部硬化. 屋顶施工. 问题消除. 3. 安装：T19区支架安装. T9. T16. T17. T23. T24区支架安装. T7. T18. T19. T20. T23区组件安装. T7-T8区M14拆拔头拆拔. T10逆变器接线. T6. T5. T7. T8. T9. T10高压电缆头制作. T6通讯电缆敷设. T2-T3电缆分接箱电缆头制作.
检查发现的问题	场区巡检. T5. T6. T6分接箱. T7. T8. T9. T10区箱变电缆头制作监理旁站. 检查带电区域. 问题消除. 发现问题. T19区-T24区施工进度太慢. 2. 箱变电区设有安全防护和警示牌.
处理措施、意见、结果	1. 要求安装单位. 对T16. T17, T19-T24区制定出设计划. 确保并网节点完成. 2. 要求做好带电区域安全防护. 设警示牌.
协调内容或其他	主持召开工程例会. 就相关问题进行协商解决
记录人	张[illegible]	总监签阅	刘[illegible]

由 扫描全能王 扫描创建