监理日报

1、所属事业部：　　监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司　　填报日期：2020年07月13日

天气情况（天气现象、温度、风力）：阴转晴　　西南风/2级　　13- 23度

配备：总监 汪家骏　　总监代表　　土建监理工程师 张金星 时金宝　　线路监理工程师 高富海　　安全监理工程师 韩翔雨　　电气监理工程师 董田春 贲振军　　监理人员 资料员 张栋

2、工程进展情况：

项目名称	施工分包单位	施工范围	计划开完工日期	施工人数	施工机械情况	当日完成	累计完成	累计完成比例%	次日计划
交口县水头镇光伏发电平价上网项目	海原鑫源建筑有限公司	桩基础和围栏基础	2020年04月15日-2020年07月15日	施工人员:24人 管理人员:4人	打桩机1台。施工车辆3台	1、围栏基础打孔500米,2、围栏安装450米，3、支架基础放点全部完成，4、打孔完成，5、钢筋笼制作完成；	1、支架基础：放点已全部完成。，累计打孔1812个.打孔已完成！.累计1812个，钢筋笼子已全部完成！累计1812个，灌注桩基础已全部完成！ 2，围栏打孔500米.累计.26.4公里.安	1，围栏放点100%。2，围栏基础打孔100%。3，浇筑90%。3，围栏安装92%。	1.围栏基础，打孔，浇筑，安装。
	河南贤坤实业有限公司	（50兆瓦，总共24524根桩） 支架基础放点，打孔，浇筑。钢筋笼制作。	完工日期2020年8月30日	施工人员:58人 管理人员:6人	GPS3台，施工车辆9台	1、支架基础钻孔600个。 2、桩基放点完成1500， 3、钢筋笼制作完成600个， 4、浇筑基础桩586。 5、68方阵场平（68方阵4号地块）完成。 6、68方阵方阵放点已完成600个。 7、钢筋笼加工完成850个。 8、73方阵.打孔完成600个。 9、焊接预埋件，完成600根	1、支架基础钻孔累计完成9960个。 2、桩基放点累计完成16555个。 3、钢筋笼制作累计6482个。 4、浇筑基础桩累计完成1471根。	1，支架基础放点完成68%,2，打孔完成37%。3，钢筋笼制作完成25%。4，支架基础浇筑5%	支架基础放点。打孔，浇筑。钢筋笼制作。

3、目前施工进度与计划差值（海源公司，76方阵支架基础浇筑完成71%，目前差值为零。贤坤公司，支架基础放点35%，打孔15%，钢筋笼制作10%，目前差值为零。
4、项目设备物资到货情况；海原鑫源建筑有限公司（1商混已定。2围栏已定。3预埋件已定。4钢筋已定。1钢筋20号进场。2预埋件19号全部进场。）河南贤坤实业有限公司，订货情况（1商混以协商好，2预埋件到场一万八千根。3钢筋到场97吨。）
5、施工现场安全管控状态（人的安全状态、机械设备安全状态、特种作业状态、作业环境状态、用电）：现场作业人员安全防护工作到位，安全工作保持良好。机械设备运转正常，特种作业人员安全措施防护符合行业规范，保护生态环境牧民生活环境等工作保持良好，用电符合行业规范，其它施工处于受控状态。
6、项目质量控制情况（见证取样、隐蔽工程、质量控制点、样板工程）：见证取样：无； 质量控制点：检查发现桩孔深度不够、混凝土到现场出现离析现象、检查发现钢筋笼制作不符合图纸设计要求，已下发监理通知单，并进行经济考核、检查发现基础桩养护不到位等，已口头要求整改；
7、关键工序旁站照片：