监 理 日 记（ ）

日期：2021年06月07日 天气：晴 星 期：一 气 温：16～30℃

工程名称：上海大众宁波工厂三期17.29MW分布式光伏电站项目

监理工作情况

1、监督落实早晚班会、防疫工作。

2、安全施工情况：点检到位，登高作业安全措施正常，监护到位；安全生产月活动

3、文明施工情况：无；

4、钢结构施工情况：无施工；

5、电气安装情况：西区设备围栏基础场地回填平整；

6、组件安装情况：一区组件双螺栓加固到第十九排，每处已做标识；二区检查2×23车棚位，一车棚内发现2处组件螺栓未紧固到位，已通知整改。

7、电缆施工情况：已结束。

8、安全（危险）因素：高处坠落、机械伤害

9、施工危险点：登高车作业

10、存在安全问题、整改及反馈情况：

1、安全可控，无违章作业发生；

11、材料/设备到货情况：无

12、材料/设备检查情况：无。

13、施工总体进度情况：无。

施工情况

承包单位	施工内容及进度
浙江慈农电力发展有限公司	二区：已完工。三区：桩基一次浇筑完成554处，钢结构立柱组立完成76根（共732处） 今日施工：一区：组件螺帽加固。西区设备围栏基础土方回填平整，SVG底部电缆井加高。

其它事项

人员情况：管理人员1人，安全员1人，施工人员10人

明日工作：一区组件螺母更换加固。西区设备围栏基础场地平整、SVG电缆井加高。

其它方面：大众技术部陈总到场检查指导工作

本场监理人员 李杰云

记录人：李杰云 **总监理工程师：**

现场照片

1、安全生产月活动

2、围栏基础场地平整