监理日志

日期：2020年12月22日　　天气：晴

星期：二　　气温：4—12℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡35MWp复合利用光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">检查发现：
一、主线8号塔部分地脚螺栓未安装垫片。铁塔防盗帽未安装，铁塔接地未做。
二、B线1号塔-主线1号塔电缆展放，主线1号-2号塔紧线、T接线连接。主线2号塔金具安装施工现场工作人员安全设备佩戴齐全。
三、升压站个别人员未佩戴安全帽，要求佩戴安全帽后进行施工。
四、驮龙光伏区4平方线未安装保护套管，直接埋入土中，要求返工整改。
五、驮龙光伏区逆变器4平方进线布置不符合要求。要求绑扎并增加保护套管旁站升压站地面混凝土浇筑。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司</td><td>线路：
施工设备：发电机1台、架线器2台、吊车2台。施工现场90人，施工人员85名，管理人员5名。A线2号、3号、4号塔地脚螺栓保护帽安装完成，B线1号塔-主线1号塔电缆展放，主线1号-2号塔紧线、T接线连接。主线2号塔金具安装。

升压站：
施工设备：挖掘机2台，混凝土泵车1辆。施工现场43人，管理人员3名，施工人员40名。预制舱内设备调试，地面厂平施工，地面基础钢筋绑扎，地面混凝土浇筑

光伏区：
驮龙施工设备：吊车1台，叉车2台，焊机2台，挖掘机1台。施工现场149人，管理人员8名，施工人员141名。支架安装47组、组件安装63组，逆变器电缆头制作，低压电缆沟土方开挖。

驮坑施工设备：叉车1台，三轮车1台。施工现场33人，管理人员2名，施工人员31名。支架安装11组。共完成90组，完成19%。组件安装9组，完成2%。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理工作人员</td><td>郭俊兴，宋永武，阎来福，尤佳聃。</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：尤佳聃</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴</td></tr>
</table>