监理日志

日期：2021 年 01 月 04 日　　天气：阴

星期：二　　气温：8~18℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">检查发现：

一、预制舱踏步高度不一致。
二、办公舱与山体之间排水措施未按要求施工。
三、预制舱基础窗口未按规范要求施工。
四、预制舱左侧踏步超出设计长度，导致预制舱基础窗口被遮挡。
五、驮坑光伏区组件连接螺栓未安装垫片，螺母未进行紧固。
六、升压站施工单位管理人员未到达施工现场。

巡视光伏区支架、组件安装情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司</td><td>升压站：
施工设备：自动钢筋弯曲机 1 台。施工现场 15 人，施工人员 15 人。山体护坡构架梁绑扎、安装。山体护坡排水沟挖掘。升压站门口踏步粉刷。

光伏区：
驮龙施工设备：吊车 1 台，叉车 2 台，焊机 2 台，挖掘机 1 台。施工现场 149 人，管理人员 8 名，施工人员 141 名。S1 区域光伏组串线连接完成。组件之间接地沟挖掘 8 条、接地扁铁焊接 8 组。

驮坑施工设备：叉车 1 台，三轮车 1 台。施工现场 33 人，管理人员 2 名，施工人员 31 名。支架安装 17 组，共完成 286 组，完成 59%。组件安装 12 组，共完成 134 组，完成 28%。光伏组串线连接 7 组。低压电缆覆土盖砖，电缆沟回填。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理工作人员</td><td>郭俊兴，朱号兵，阎来福，尤佳聃。</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：尤佳聃</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴</td></tr>
</table>