监理日志

日期：2021 年 01 月 10 日　　天气：晴

星期：日　　气温：零下 1℃—9℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">检查发现：
一、光伏区围栏立柱间距过大，与图纸严重不足。已下发监理通知单要求整改。
二、驮龙光伏区个别施工人员未佩戴安全帽，要求其佩戴安全帽。
三、主接地网接地沟挖深不足，要求加深接地沟深度。
四、升压站施工单位管理人员、安全员均未到场。
五、B 线 2 号、3 号、4 号防盗螺栓未紧固。

巡视驮龙光伏区支架、组件消缺整改情况。
驮坑光伏区支架、组件安装情况。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司</td><td>升压站：
施工设备：自动钢筋弯曲机 1 台。施工现场 14 人，管理员 1 名，安全员 1 名，施工人员 12 人。山体护坡构架梁绑扎。排水沟施工。砂石料运送。

光伏区：
驮龙施工设备：挖掘机 1 台，发电机 1 台。施工现场 25 人，管理人员 3 名，施工人员 22 名。支架、组件消缺整改。组件之间接地敷设。桥架安装。4 平方线连接。变压器接地与主接地网连接。

驮坑：施工设备：发电机 2 台，挖掘机 1 台，三轮车 1 台，叉车两台。施工现场 81 人，管理人员 4 名，施工人员 78 名。支架安装 17 组，共完成 423 组，完成 88%。组件安装 31 组，共完成 317 组，完成 66%。斜拉筋安装。低压电缆电缆头制作。逆变器接线。4 平方线安装保护套管、地下敷设。主接地网接地沟土方开挖。组件之间接地扁铁焊接。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理工作人员</td><td>郭俊兴，朱号兵，阎来福，尤佳聃。</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：尤佳聃</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴</td></tr>
</table>