监理日志

日期：2021 年 01 月 15 日　　天气：晴

星期：五　　气温：5℃-23℃

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">检查发现：
一、升压站施工现场作业人员未佩戴安全带，要求佩戴安全带后进行施工作业。
二、开关站边坡格构梁支模缓慢，要求必须增加人员，加材料，加快支模进度，务必保证最晚本月20日整体一次浇筑完成。
三、站内架空线路主线 5 号塔、8 号塔接地电阻检测不符合规范要求，要求整改。
四、光伏区支架间接地挖深不够，要求增加挖掘深度。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司</td><td>升压站：
施工设备：自动钢筋弯曲机 1 台。施工现场 22 人，管理员 1 名，安全员 1 名，施工人员 20 人。山体护坡支模。山体护坡浮土清理。山体护坡截水渠浇筑。

光伏区：
驮龙施工设备：挖掘机 1 台，发电机 1 台。施工现场 17 人，管理人员 2 名，施工人员 15 名。接地环网沟土方开挖、回填。组接地网焊接、接地沟回填土。

驮坑：施工设备：搅拌机 1 台，发电机 2 台，挖掘机 1 台，三轮车 1 台，叉车一台。施工现场 65 人，管理人员 4 名，施工人员 61 名。支架安装 9 组，共完成 464 组，完成 96%。组件安装 5 组，共完成 453 组，完成 94%。斜拉筋安装。4 平方线展放。支架之间接地焊接。逆变器接线。部分组件消缺整改。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理工作人员</td><td>郭俊兴，朱号兵，阎来福，尤佳聃。</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：尤佳聃</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：郭俊兴</td></tr>
</table>