监 理 日 志

工程名称：增资新建埭溪60MWp地面光伏电站项目二期工程

日期	2022 年 03 月 07 日 星期 一	气候	雨转晴	气温	3℃-12℃
监理人员动态： 2 人			材料进场、见证取样、合格情况：		
施工方人员动态： 管理人员 4 人，安装人员 74 人，电气安装 20 人，后勤 4 人					
施工机械动态： 挖掘机（3 台）打桩机（1 台）拖拉机（1 台）铲车（3 台）					

监理工作情况

施工部位：侯射村、东红村

1、巡查施工现场侯射村至侯射村光伏 3 区检查光伏支架的螺栓紧固度，检查接地扁铁的镀锌层厚度及检查电缆沟开挖深度等，发现电缆沟沟底不平，现场已要求施工单位整改。

2、按业主要求编辑监理资料，按施工实际情况整理监理过程资料。

3、参加施工单位组织的每周一施工进度工作会议。

施工情况

施工单位	施工内容及进度
四川协佳工程设计有限公司 无锡镛正能源科技有限公司	1、养鸭鱼塘、大水塘管桩累计进场 1406 根，（大水塘 340 根）。 2、组件累计进场 26.04MWp；养鸭鱼塘及侯射村桥架累计进场（15.26+4.26）MWp。接地扁铁累计进场 15.2MWp；养鸭鱼塘及侯射村电缆线累计进场（15.26+4.26）MWp 3、侯射村光伏区接地沟开挖 230 米，累计开挖 680 米。 4、桥架安装 400 米，累计完成 700 米。 5、侯射村光伏 1 区 7 根桩今天组件完成 5 组安装，累计完成 106 组，4 根桩累计完成 19 组，2 区 7 根桩今天完成 5 组，累计完成 179 组，4 根桩累计完成 16 组，1 区和 2 区 7 根桩累计组件安装完成 285 组（总 513 组），4 根桩累计完成 35 组（总 52 组）。

其它事项

1、安全技术交底已落实到位。
2、个人安全防护用品穿戴齐全。
3、侯射村剩余地块问题尽快解决，以便项目推进地勘、图纸设计、材料采购、施工机械准备等。
4、山体北侧矿坑底部需要抽水及场平。
5、养鸭鱼塘场地需开挖水沟抽水，
6、侯射村路西侧有木材供水管，线路不明，开挖已破坏，已修复完成。

记录人	徐文平	总监签阅	王云杰