监 理 日 志

日期：2021 年 8 月 20 日　　天气：晴

星期：五　　气温：25℃ --34℃

工程名称:宁明桐棉风电场工程

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1、巡视大号线道路开挖进度及塌方处清理状况。
2、巡视集电线路基础开挖；电缆沟开挖情况。.
3、对风机基础钢筋进行验收，并巡视 7#基础养护和测温情况；检验 5#基础上锚板水平及螺丝安装力矩，符合要求。
4、巡视外送线路二次消缺工作。
5、巡视升压站基础底梁装模及配电楼基础钢筋绑扎及接地安装情况。
6、召开项目周例会。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>西安西电新能源有限公司</td><td>施工内容：1、 外送线路：自检消缺 ：n102-n105 二次消缺。
2、风机道路：19#道路今日开进约 50 米。17#检修道路整修；7#检修道路挡土墙砌筑完成；7#检修道路 n0+550 处处理塌方；14#检修道路开进 5 米。
3、风机基础：5#基础钢筋验收完成；7 号风机基础养护及测温；3#基础调整上锚板水平及螺丝紧固完成；4#基础清理淤泥和垫层完成。
4、升压站：综合楼基础地梁装模；配电楼基础钢筋绑扎；综合楼基础及一楼接地安装；升压站渣土转运。
5、场外道路：道路两旁树木砍伐今日完成 0.5km；共完成 20.8km；占比 74.3%；道路扩宽今日完成 0.5km.共完成 18.1km，占比 64.6%。
6、集电线路：基础开挖： NA3（A、B 腿），NA2、NA5 扎筋。
2：施工人员：153 人，管理人员 29 人
3：施工机械：倒运车9辆，推土机1台，挖掘机共11台；运输车5辆；装载机1台。罐车15辆，泵车2台。</td></tr>
<tr><td>其它事项</td><td colspan="2">1、高处、边缘处施工必须佩戴安全带、安全帽。施工机械保持安全作业间距。
2、现场无人员感染，防疫工作严格落实。</td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>苗守明、周飞、甄文波、徐文平</td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人:</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:</td></tr>
</table>