# 监 理 日 志

日期：2021年 10 月 2 日　　天气：多云

星期：六　　气温：5-14℃

工程名称：肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目

| | |
|---|---|
| 监理工作情况 | 1、一标、二标支架组件进场验证。监理人员查看单位验证人身份证。<br>2、巡视二标支架安装及组件安装。<br>3、升压站、消防泵房地基开挖完成前验收。<br>4、查看一标支架安装情况。 |

| 施工单位 | | 施工内容及进度 |
|---|---|---|
| 施工情况 | 柔性区域：江苏华源新能源科技有限公司<br>固定区域：四川浩能新能源有限责任公司<br>升压站：四川省送变电建设有限责任公司 | 一标人员84人，打桩机2台，挖机2台，引孔机1台，船机1台。<br>今日打桩114根，累计打桩3686根，完成100%打桩。<br>施工内容：组件铺设，倒运，异型梁安装，钢梁倒运，焊接，组件梁吊装，螺栓安装，管桩连接，法兰安装，管桩组件焊接。<br>二标人员200人，打桩机1台，挖机1台，吊车2台。<br>今日打桩90根，累计完成963根，完成65.1%。施工内容：13#、17#、15#打桩，14#、17#、19#主桩焊接，法兰螺栓安装，管桩组件焊接，倒运，箱变基础焊接，箱梁安装。<br>三标人员110人，挖机1台，吊车1台。施工内容：综合楼主体结构顶层梁、斜屋板模板安装70%，配电楼未砌墙部分主体结构梁、斜屋面板模板安装，西侧墙部分主体回填，水泥砂浆找平。G25设备基础开挖，平整地坪安装，地坪钢筋制作、绑扎工作。消防水池墙基板钢筋模板安装100%。35KV箱变到位，备用电源采取电缆沟底板浇筑70%。 |

| | |
|---|---|
| 其它事项 | |

| | |
|---|---|
| 本日现场监理人员 | 汪家骏 、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁 |
| 记录人：[illegible] | 总监理工程师（签字）：汪家骏 |