监 理 日 志

日期：2021年 10 月 3 日　　天气：-1~17°

星期：日　　气温：[illegible]

工程名称：肇源通威100MW渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1、一标、二标组件进场卸车，监理人员有序做好记入存证记录。 2、检查验收5#、27#、10#钢管桩桩身、防腐要求，可以刷漆。 3、巡视升压站主变流油、构架防腐刷漆焊接。 4、一标、二标、升压站桩基检验收，符合要求，可以进行刷漆。 5、升压站消防泵、地埋管、洗车槽、安全警示。

施工情况	施工单位	施工内容及进度
	柔性区域：江苏华源新能源科技有限公司 固定区域：四川浩能新能源有限责任公司 升压站：四川省送变电建设有限责任公司	一标人员84人、打桩机2台、搅拌机2台、引孔机1台、吊车1台、打桩施工进度：施工内容：组件安装、组件卸车、组件、桥面安装、钢梁焊接、锚杆在顶板、手板焊接、组件桌架、螺栓未安装、螺栓安装、螺杆螺栓。 二标人员20人、打桩机3台、打桩机2台、搅拌机2台、吊车2台。 今日打桩119根、累计完成2016根、完成16.3%、施工内容：12#、17#、24#打桩、14#、17#、19#、21#支架、组件安装、箱变、支架、组件进场卸车、钢管桩焊接、螺栓。 三标升压站人员110人、搅拌机1台、吊车1台、施工内容：综合楼主体结构顶层梁、楼梯、外墙面板模板安装90%、钢筋绑扎10%、西区电缆沟、排水分隔墙间砌体加气砖砌筑、柱与钢筋绑扎、西侧配电线沟与钢筋绑扎70%、GIS设备与构架基础回填、GIS设备抽真空、主变压器注油、消防水池砌筑管道焊接100%、排水沟、备品备件、配电装置、升压电缆沟模板安装。

其它事项	

本日现场监理人员	汪家骏 、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁

记录人：[illegible]	总监理工程师（签字）：汪家骏