监 理 日 志

日期：2021 年 10 月 7 日　　天气：晴

星期：四　　气温：6-14°C

工程名称：肇源通威 100MW 渔光一体光伏发电项目

监理工作情况	1、检查箱变制作、还有3台支架制作完成、巡视27#、28#支架焊接。 2、验收升压站探伤检测、二期屋面支架模板、选定验收劳务站。 3、验收一标段部分支架不达标处大部未完成、待结束后可以验收 4、升压站二次复检导线索设施不反支模检查。 5、验收升压站屋顶消防设施电缆沟支架防腐、合格并完成验收劳务站。

施工单位	施工内容及进度
柔性区域：江苏华源新能源科技有限公司 固定区域：四川浩能新能源有限责任公司 升压站：四川省送变电建设有限责任公司	一标人员84人、挖机2台、钻孔桩1台、吊车1台、叉车2台。 施工内容：自检打桩、承载桩制作、支架组装、支架焊接、支架校正、焊接、支架校正焊接、打膨胀螺栓、组件安装、组件螺栓紧固、组件安装、组件螺栓紧固。 二标人员245人、打桩钻孔3台、打桩机2台、挖机2台、引孔机2台、吊车2台、叉车7台、分无材料机2、19#、18#、20#、23#焊接、支架焊接、支架、组件安装。 箱变平台制作、焊接、乘船油池制作、箱变吊装、料叶、组件支架材料制作。 三标升压站93人、挖机2台、吊车1台、叉车2台。施工内容：待合建主体结构验收、西区电缆沟局部分余土最高不及、深度沟筋绑扎、西侧路部分剩余圆梁预埋管道安装、电缆沟模板拆除安装、加固完成100%、GIS设备基础预埋、六条桥、乘船油池高不及模板拆除安装加固100%、基础钢筋、电缆支架加工、2#变压器钢筋、电缆沟绑扎、模板拆除安装完成、1#塔基A、B腿基础开挖。

其它事项	

本日现场监理人员	汪家骏 、李士中、秦帮学、唐树德、张栋、何洁
记录人：唐树德	总监理工程师（签字）：汪家骏