# 监 理 日 志

日期：2023 年 10 月 18 日　　天　　气:阴

星期：三　　气　　温：26/22℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1. 光伏区 D 地块 11#方阵管桩桩头除锈验收合格，同意进行下一道工序；<br>2.预应力高强混凝土管桩到场 3 车 90 根 810 米，经监理工程师查验，管桩外观完好，产品合格证齐全有效，规格型号符合设计要求，同意进场使用；<br>3.编写设备材料开箱检查记录 1 份、平行检查记录 1 份、旁站监理记录 1 份、安全监理旁站记录 1 份、监理会议纪要 1 份；<br>4.主持召开监理周例会，要求施工单位加快施工速度。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江阳明电力建设有限公司</td><td>1. 光伏区 5#7#方阵打桩作业，施工人员 4 名，运桩船 2 艘，打桩船 1 艘；<br>2. 光伏区 10#方阵补桩作业，施工人员 3 名，补桩设备 1 台；<br>3.光伏区 B 地块清理杂草、修复四周围栏，拆除浮船，施工人员 6 名；<br>4.光伏区 11#方阵桩头除锈刷环氧富锌底漆，施工人员 2 名，监护人员 1 名，发电机 1 台，角磨机 2 台；<br>5.预应力高强混凝土管桩到场 3 车 90 根 810 米，累计到场 6232 根 56571 米，20 吨吊车 1 辆，安全员 1 名，施工员 1 名；<br>6.施工项目部管理人员 7 名。（章俊 汪武 高沛 王洪连 严文超 朱博文 赵少明 ）</td></tr>
<tr><td>其他事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td>贾振军</td></tr>
<tr><td>记录人：贾振军</td><td colspan="2">总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰</td></tr>
</table>