监 理 日 志

日期：2023 年 03 月 29 日　　天气：晴

星期：三　　气温：7℃ -22 ℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员：8人；土建施工人员：60人；安装施工人员：45人；铲车：2台；挖掘机：2台；压路机：2辆；土方车：6辆；吊车：2辆；洒水车：1辆 二、今日完成情况： 为配合省政府环保组进行迎检，停工一天 三、明日计划： 升压站： 1.主控楼室内砌筑抹灰施工； 2.35KV配电室室内抹灰施工； 3.场平回填土施工； 4.避雷针基础混凝土浇筑施工。 储能区： 1.B区到C区电缆沟混凝土施工； 2.围墙施工。 安装： 1.SVG、GIS设备安装。 2.35KV盘柜就位施工。 3.主控室盘柜安装施工。 4.电缆沟支架安装施工。 5.主变施工。

		线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人 二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，目前基础已完成70%，基础浇筑完成16基，其中G1.G2.G3.G4.G5.G7.G8.G10.G11.G14.G17.G18.G15.G16已浇筑完成；铁塔运输完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G16.G17.G18；铁塔组立完成8基：G1.G2.G3.G4.G15.G18.G16.G17。 2.今日完成：停工 三、明日计划：G9.G10.G11紧固螺丝
监理工作情况	1.现场巡查，要求施工单位为配合省政府环保组检查做好扬尘治理措施。	
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人：	**总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：**	

工程现场照片：

文字描述	消防演练	
照片		