监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 17 日　　天气：阴转多云

星期：三　　气温：33℃ -19℃

工程名称:侯马元工 200MW/200MWh 独立储能项目

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	山西吉瑞电力工程有限公司	土建及电气安装： 一、人员及机械配备： 管理人员8人。土建施工人员20人。安装施工人员3人。60挖机1台。洒水车一辆。铲车50一台，压路机一台）。25吨吊车一辆。 二、今日完成情况： 升压站: 1、迎检。 2、综合泵房水箱底板模板加固。 3、35KV屋面防水施工。 4、主控室室内装修。 5、场区平整等待土进场。 三、明日计划： 土建 1、综合泵房水箱底板混凝土浇筑施工。 2、场地平整施工等待土进场。 3、主控室室内装修。 4、35KV屋面防水施工。 安装 1、停工，等待储能设备进场。 线路： 一、人员及机械配备： 管理人员：3人；施工人员：20人

		二、今日完成情况及累计完成情况： 1.总体18座塔基，基础完成整体的100%，铁塔完成整体的100%，放线完成整体的90%；铁塔组立完成18基:G18.G15.G4.G1.G2.G3.G16.G17. G9. G10. G11.G7.G8.G5.G6.G14.G13.G12 2.今日完成：14#紧线完成；8－15#光缆紧完。 3.明日计划：9/10/11/12/13#附件安装。
监理工作情况	1.现场巡查，对35KV屋面防水施工进行检查，要求施工单位注意施工工艺质量，做到边部粘结号，无翘边。 2.配合上海电力对侯马项目进行现场指导检查。 3.对升压站及储能区首次质量监督检查的问题进行整改。	
其它事项		
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

工程现场照片：

文字描述	主控室室内装修	上海电力领导现场指导检查
照片		